



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n.120 del 15.06.2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Servizi Manutentivi – Informatici – Lavori Pubblici –
Provveditorato – Protezione Civile

Data ...10.07.2023.....

Atto n° ...1840.....

Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi" dell'Istituto Comprensivo F.Traina". CUP D59E19001240001 CIG: 8006596409.
Approvazione Stato finale – relazione - certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo all'impresa Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL).

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.06.2023

Il Dirigente ad interim
(D.S. n.33/2023)
F.to Dott. G. Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €546,44 ___ è imputata al CAP.10.000 LIQ.1600

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...10.07.2023.....

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il Dirigente

Premesso che:

- con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.251 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto

comprensivo - F. Traina-“ dell'importo complessivo di €170.000,00 di seguito meglio dettagliato:

	PARZIALI	TOTALI
	EURO	EURO
A) LAVORI		132.774,87
A1) a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	2.438,24	
A2) Costo della manodopera	27.151,25	
A3) Importo dei lavori a base d'asta (A-A1)	130.336,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti (<10% su A)	12.960,91	
B2) Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (2,00% su A3)	2.606,73	
B3) I.V.A. 10% su A	13.277,49	
B4) Oneri di conferimento in discarica	1.250,00	
B5) modello MAV su A3	30,00	
B6) spese per pubblicità di gara	1.100,00	
B7) spese tecniche esterne CSE	6.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	37.225,13	37.225,13
TOTALE COMPLESSIVO		170.000,00

- la copertura finanziaria è operata con fondi del D.L. n.34/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico accertate in entrata alla risorsa 4.03.10.01.001 (ex capitolo 2910) e impegnata alla corrispondente risorsa in uscita 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. n.977/2021 e n.452/2023;
- a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.b), previa manifestazione di interesse, i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo - F. Traina-“ sono stati aggiudicati all'impresa Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL) per l'importo netto di €84.310,99 al netto del ribasso d'asta offerto del 35,3129% sull'importo a base d'asta di €130.336,63 oltre € 2.438,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €86.749,23 oltre IVA al 10%, giusta Determina del Dirigente n.2356 del 29.10.2019;
- con il contratto sottoscritto in data 30.07.2021 e registrato al n.24 del registro delle Scritture Private della Direzione C.U.C. - Provveditorato i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo - F. Traina", sono stati assunti definitivamente dalla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL) ;
- l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €43.917,49 mediante polizza fidejussoria n. 10006310001003 rilasciata dalla compagnia di Assicurazione BENE Assicurazioni S.p.A - Ag. di Milano in data 13/03/2020;
- con Determina del Dirigente n.1329 del 21.06.2019 la dott.ssa Chiara Garofalo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo - F. Traina-“ .
- con Delibera di G.C. n. 246 del 15.06.2022 è stata approvata una perizia di variante per €99.352,79 (compresi oneri della sicurezza) ed €70.647,21 per somme a disposizione le cui voci di spesa sono dettagliate nel seguente quadro economico:

3 Palestra Marconi			
Quadro economico			
		Perizia di Variante	
A	Importo dei lavori in progetto		€ 134.435,31
A1	Lavori a base d'asta	€ 99.347,59	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.087,72	
A3	Ribasso del 35,3129% su 99347,59	35082,52	
A4	Importo lavori al netto del ribasso (A1-A3)		€ 64.285,07
A5	Oneri della sicurezza		€ 35.087,72
A6	Importo lavori compreso oneri sicurezza		€ 99.352,79
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	IVA sui lavori 10%	€ 9.935,28	
2	Competenze Tecniche art. 113 D.L. 50/2016 (2%)	€ 2.606,71	
3	Imprevisti (< 10% su A)		
4	Oneri conferimento discarica	€ 1.250,00	
5	Modello MAV su A	€ 30,00	
6	Spese per pubblicità di gara		
7	Spese Tecniche esterne C.S.E.	€ 5.778,11	
8	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 51.047,11	
	Sommano	€ 70.647,21	€ 70.647,21
	Totale Progetto		€ 170.000,00

- i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 17/02/2022 con un tempo contrattualmente definito di giorni 120, naturali e consecutivi, con l'ultimazione prevista per il 16.06.2022;
- i lavori non sono stati oggetto di sospensione;
- con l'atto di sottomissione della perizia di variante è stata concessa una proroga di gg.15;
- per effetto delle sospensioni e delle proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori viene stabilita per il 01.07.2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18.06.2022 entro il tempo utile.
- non era prevista dal capitolato l'applicazione di penale giornaliera;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- la direzione lavori, visto l'andamento dei lavori, non ha ritenuto dover impartire alcun ordine di servizio;
- non sono stati eseguiti lavori in economia;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla Direzione lavori in data 30.09.2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) ammontare dei lavori eseguiti per €99.352,79 che a dedurre

B) a dedurre i pagamenti in acconto:

- rata in acconto in data 31.03.2022..... €26.024,77

- certificato di pagamento n.1 in data 17/06/2022..... €72.831,26

=====

Sommano € 98.856,03

E resta il credito netto dell'impresa di €496,76.

- l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali, senza apporre riserva alcuna;

- l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza avanzare riserve di sorta;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizione impartite dalla D.L.

Rilevato che il giorno 30 del mese di Settembre dell'anno 2022, avendo esaminato i documenti progettuali, di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, la Direzione Lavori, arch. Salvatore Lorefica e geom. Giovanni Cultrone, alla presenza del R.U.P. dott.ssa Chiara Garofalo e del rappresentante dell'Impresa sig. Emanuele Capizzello, si è recata nel sito dei lavori ad effettuare un esame generale delle opere eseguite, confermando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alla variante e approvata.

Da quanto si è potuto verificare si è dedotto che:

- ✓ i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale corrispondono qualitativamente e quantitativamente alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- ✓ la lavorazione e posa in opera è stata condotta a regola d'arte;
- ✓ esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e le registrazioni contabili riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.
- ✓ eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti €99.352,79;
- ✓ gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.
- ✓ i lavori sono stati regolarmente eseguiti ;
- ✓ resta il credito residuo dell'impresa di €496,76.

Visti:

- ✓ la fattura elettronica n.24 del 22.05.2023 emessa dalla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale in dipendenza dello Stato Finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo – F. Traina-", dell'importo complessivo di € 546,44 di cui € 496,76 per imponibile ed €49,68 per IVA al 10%, regolarmente vistata dal RUP.
- ✓ il DURC prot.37180329, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale.

Ritenuto di approvare lo Stato finale dei lavori , la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo – F. Traina-"

Ritenuto altresì di liquidare il credito residuo alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale

TUTTO ciò premesso,
Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Approvare il conto finale dei lavori di *Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo – F. Traina-"* Redatto dalla Direzione Lavori dell'importo al netto del ribasso d'asta di €99.352,79.

2. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo - F. Traina-*.
3. Liquidare e pagare alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale - P. IVA 019115140855- con sede legale in via Plinio, 22 Gela (CL), la fattura n.24 del 22.05.202 emessa in dipendenza dello Stato Finale, dell'importo complessivo di € 546,44 di cui € 496,76 per imponibile ed €49,68 per IVA al 10%, regolarmente vistata dal RUP.
4. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 3) pari ad €49,68 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
5. Prelevare il complessivo importo di € 546,44 dal c.u. 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 452, giusta determinazione di accertamento n. 1295 del 19.05.2023.
6. Accreditare alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale, l'importo di € 496,76, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT IT , come indicato in calce alla fattura.
7. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione di prevenzione della corruzione.

L'istruttore amm.vo
F.to Lucia Panasia

Il Dirigente *ad interim*
F.to dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...11.07.2023.....al...25.07.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO