



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 233

Seduta del 24.05.2024

OGGETTO: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 "Porti, Luoghi di sbarco, Sale per la vendita" - Lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI." Approvazione Quadro Economico finale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno Ventiquattro del mese di Maggio alle ore 11,50, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco:	On. Francesco Aiello	x	
V. Sindaco:	Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re:	Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re:	On. Paolo Monello	x	
Ass.re:	Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re:	Prof. Fabio Prelati	x	
Ass.re:	Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re:	Sig. Giuseppe Nicastro	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 21.05.2024

f.to Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.12/2024)
arch. E. Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 22.05.2024

Il Dirigente
F.to dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

f.to Il Segretario Generale

Direzione
Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE

Dichiara di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni e in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che:

- con Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n° 165 del 20/01/2017 il funzionario dei servizi tecnici, arch. Giancarlo Eterno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
- il progetto esecutivo di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI" è stato approvato in linea tecnica con verbale di verifica del 10/05/2021 ed in linea amministrativa con Deliberazione di Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale (ar5t. 48 D. Lgs n. 2567/2000) n. 136 del 20/05/2021;
- la copertura finanziaria dei lavori per la "Riqualficazione Funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti" è operata con D.D.G. n.594/Pesca del 10.10.2018, a valere sul PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.4.3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento regionale della Pesca Mediterraneo;

- con Determina dirigenziale C.U.C. n. 2403 del 26/08/2021 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta COGEN COSTRUZIONI GENERALI Srl di Catania P.IVA 05190830876 che ha offerto il ribasso del 35,83% per l'importo di € 342.393,99 al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 16.426,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 358.820,68, esenti IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72 e ss.mm.ii. Art. 3 comma 13 D.L. 27/04/90 convertito in legge 26/06/90 n. 165 (GURI n. 172 del 25/07/90) con il seguente quadro economico post affidamento:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 533.573,31	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 16.426,69	
	TOTALE LAVORI	€ 550.000,00	
A3	A DETRARRE RIBASSO SU A1 (35,83%)	€ 191.179,32	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (Importo contrattuale)	€ 358.820,68	€ 358.820,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Art. 113 D.L. 50_2016	€ 4.800,00	
2	Competenze Tecniche (Progetto Esecutivo, Coord. Sicurezza Prog., Direzione Lavori, Coord. Sicurezza Esecuzione, Misura e Contabilità,	€ 56.734,50	
3	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo,	€ 10.580,41	
4	Cassa 4%, Oneri ed Iva 22% su Totale Competenze Tecniche	€ 18.094,25	
5	Indagini e prove di laboratorio geognostiche	€ 6.099,80	
6	Indagini e prove di laboratorio sui materiali	€ 11.190,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 5%	€ 6.104,40	
8	Oneri di conferimento in discarica (compr. Oneri fiscali)	€ 3.000,00	
9	Forniture (Argano e Impianto Trattamento Acque)	€ 23.358,30	
	Sommano (B2)	€ 139.961,66	€ 139.961,66
	TOTALE PROGETTO POST GARA		€ 498.782,34
	Economia da Ribasso d'asta del 35,83%		€ 191.179,32
	TOTALE		€ 689.961,66

Lavori esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 Comma 1 n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. Art. 3 comma 13 D.L. 27/04/90 N. 90 convertito in legge 26/06/90 n. 165 (G.U.R.I. N. 172 del 25/07/90)

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/10/2021 n.42 del Registro Scritture private Comune di Vittoria C.U.C. "Centrale Unica di Committenza Sezione Vittoria per un importo complessivo di € 358.820,68 e un tempo di esecuzione dei lavori di 210 giorni solari e consecutivi;

Dato atto che:

- con D.D. 521 del 14.02.2024 sono stati approvati, gli atti di seguito elencati relativi ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI - PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 “Porti, Luoghi di sbarco, Sale per la vendita”, redatti dal Direttore dei Lavori Sandro Feligioni, dal Collaudatore Arch. Giovanni Gatto e vistati dal RUP arch. Giancarlo Eterno, da cui si rileva che il credito da riconoscere all’impresa è pari complessivamente ad € 28.423,69, oltre €2.848,58 per rimborso spese sostenute:
 - - Relazione sul Conto Finale;
 - - Stato Finale dei Lavori;
 - - Stato Finale dei Lavori Bis.
 - - Quadro Economico Stato finale
 - - Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo

- la copertura finanziaria dell’intervento è operata con D.D.G. n.594/Pesca del 10.10.2018, a valere sul PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.4.3 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea -Dipartimento regionale della Pesca Mediterraneo;

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO STATO FINALE DEI LAVORI / Art.26 D.L.50/2022)					
		Progetto Realizzato allo Stato finale dei Lavori		Progetto realizzato/aggiornato con applicazione aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50_2022	
A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO				
A1	LAVORI	€ 524.783,30			
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 9.435,26			
TOTALE LAVORI		€ 534.218,56			
A3	A DETRARRE RIBASSO SU A1 (35,83%)	€ 188.029,86			
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 346.188,70	€ 346.188,70		€ 346.188,70
B	COMPENSAZIONE PREZZI (art.26 D.L.50 del 17/05/2022)				
B1	DIFFERENZA IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 266.260,68	
B2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 4.862,16	
B3	90% B1 SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 239.634,61	
B4	B3 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (35,83%)			€ 153.773,53	
B5	90% B2 NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 4.375,94	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (art.26 D.L.50) (B4+B5)				€ 158.149,47	€ 158.149,47
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Art. 113 D.L. 50_2016	€ 4.800,00		€ 7.040,38	

2	Competenze Tecniche (Progetto Esecutivo, Coord. Sicurezza Prog., Direzione Lavori, Coord. Sicurezza Esecuzione, Misura e Contabilità.	€ 56.734,50		€ 68.872,37	
3	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico/Amm.vo	€ 10.580,41		€ 12.452,58	
4	Cassa 4%, Oneri ed Iva 22% su Totale Competenze Tecniche	€ 18.094,25		€ 21.860,15	
5	Indagini e prove di laboratorio geognostiche	€ 6.099,80		€ 6.099,80	
6	Indagini e prove di laboratorio sui materiali	€ 11.190,00		€ 11.190,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 5%	€ 6.104,40		€ 3.052,20	
8	Oneri di conferimento in discarica (compr. IVA 22%)	€ 1.740,33		€ 1.740,33	
9	Forniture (Argano e Impianto Trattamento Acque)	€ 32.256,80		€ 32.256,80	
10	Spese a rimborso della Ditta Cogen per prove sui materiali	€ 1.108,24		€ 1.108,24	
Sommano (B2)		€ 148.708,73	€ 148.708,73	€ 165.672,85	€ 165.672,85
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO			€ 494.897,43		€ 670.011,02
Differenza Importo Progetto realizzato allo Stato Finale dei Lavori pari ad € 494.897,43 - Progetto con compensazione art. 26 D.L. 50/2022 pari ad € 670.011,02. Importo necessario con copertura finanziaria da individuare tra le economie di progetto disponibili (90% Ribasso d'asta, 50% Imprevisti ed economie generali per assestamenti somme tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione)					€ 175.113,59
SOMME DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022		Importo base	Importo disponibile		
90% RIBASSO D'ASTA DEI LAVORI APPALTATO		€ 191.179,32	€ 172.061,39		
50% IMPREVISTI		€ 6.104,40	€ 3.052,20		
TOTALE SOMME DISPONIBILI			€ 175.113,59		

Considerato che il Quadro economico Finale dei lavori di *RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI* D.D.G. n.594/Pesca del 10.10.2018, a valere sul PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.4.3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento regionale della Pesca Mediterraneo, alla luce della rendicontazione finale di tutte le spese sia relative ai lavori che alle somme a disposizione dell'amministrazione, è stato definitivamente rimodulato, in virtù dell'assestamento delle somme e che hanno comportato economie rispetto al Quadro Economico precedentemente approvato con D.D. n. 521 del 14.02.2024.

Per quanto sopra, pertanto, la rimodulazione del Quadro Economico finale viene rideterminata come di seguito:

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI

QUADRO ECONOMICO FINALE DEL PROGETTO

		Progetto Realizzato allo Stato finale dei Lavori	Progetto realizzato/aggiornato con applicazione aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50_2022		
A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO				
A1	LAVORI	€ 524.783,30			
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 9.435,26			
TOTALE LAVORI		€ 534.218,56			
A3	A DETRARRE RIBASSO SU A1 (35,83%)	€ 188.029,86			
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 346.188,70	€ 346.188,70		€ 331.638,36
B	COMPENSAZIONE PREZZI (art.26 D.L.50 del 17/05/2022)				
B1	DIFFERENZA IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 266.260,68	
B2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 4.862,16	
B3	90% B1 SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 239.634,61	
B4	B3 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (35,83%)			€ 153.773,53	
B5	90% B2 NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			€ 4.375,94	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (art.26 D.L.50) (B4+B5)				€ 158.149,48	€ 158.149,48
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Art. 113 D.L. 50_2016	€ 4.800,00		€ 7.040,38	
2	Competenze Tecniche (Progetto Esecutivo, Coord. Sicurezza Prog., Direzione Lavori, Coord. Sicurezza Esecuzione, Misura e Contabilità.	€ 56.734,50		€ 68.872,37	
3	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo	€ 10.580,41		€ 12.452,58	
4	Cassa 4%, Oneri ed Iva 22% su Totale Competenze Tecniche	€ 18.094,25		€ 21.860,15	
5	Indagini e prove di laboratorio geognostiche	€ 6.099,80		€ 6.099,80	
6	Indagini e prove di laboratorio sui materiali	€ 11.190,00		€ 7.499,56	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 5%	€ 6.104,40		€ 3.052,20	
8	Oneri di conferimento in discarica (compr. Oneri fiscali)	€ 1.740,33		€ 1.740,33	
9	Forniture (Argano e Impianto Trattamento Acque)	€ 32.256,80		€ 32.256,80	

10	Spese a rimborso della Ditta Cogen per prove sui materiali	€ 1.108,24		€ 1.108,24	
11	Spese commissione di gara	€ 3.463,20		€ 3.463,20	
12	Contributo ANAC	€ 375,00		€ 375,00	
Sommano (B2)		€ 152.546,93	€ 152.546,93	€ 165.820,61	€ 165.820,61
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO			€ 498.735,63		€ 655.608,45
Differenza Importo Progetto realizzato allo Stato Finale dei Lavori pari ad € 498.735,63 - Progetto con compensazione art. 26 D.L. 50/2022 pari ad € 655.608,45. Importo necessario con copertura finanziaria da individuare tra le economie di progetto disponibili (90% Ribasso d'asta, 50% Imprevisti ed economie generali per assestamenti somme tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione)					€ 156.872,81
SOMME DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022		Importo base	Importo disponibile		
90% RIBASSO D'ASTA DEI LAVORI APPALTATO		€ 191.179,32	€ 172.061,39		
50% IMPREVISTI		€ 6.104,40	€ 3.052,20		
TOTALE SOMME DISPONIBILI			€ 175.113,59		

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Approvare il Quadro Economico Finale dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI" a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Misura 1.4.3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento regionale della Pesca Mediterraneo – di seguito meglio dettagliato:
- 2.

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLITTI					
QUADRO ECONOMICO FINALE DEL PROGETTO					
		Progetto Realizzato allo Stato finale dei Lavori		Progetto realizzato/aggiornato con applicazione aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50_2022	
A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO				
A1	LAVORI	€ 524.783,30			
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 9.435,26			
TOTALE LAVORI		€ 534.218,56			

A3	A DETRARRE RIBASSO SU A1 (35,83%)		€ 188.029,86			
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 346.188,70	€ 346.188,70		€ 331.638,36
B	COMPENSAZIONE PREZZI (art.26 D.L.50 del 17/05/2022)					
B1	DIFFERENZA IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA				€ 266.260,68	
B2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				€ 4.862,16	
B3	90% B1 SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA				€ 239.634,61	
B4	B3 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (35,83%)				€ 153.773,53	
B5	90% B2 NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA				€ 4.375,94	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (art.26 D.L.50) (B4+B5)					€ 158.149,48	€ 158.149,48
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Art. 113 D.L. 50_2016		€ 4.800,00		€ 7.040,38	
2	Competenze Tecniche (Progetto Esecutivo, Coord. Sicurezza Prog., Direzione Lavori, Coord. Sicurezza Esecuzione, Misura e Contabilità.		€ 56.734,50		€ 68.872,37	
3	Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo		€ 10.580,41		€ 12.452,58	
4	Cassa 4%, Oneri ed Iva 22% su Totale Competenze Tecniche		€ 18.094,25		€ 21.860,15	
5	Indagini e prove di laboratorio geognostiche		€ 6.099,80		€ 6.099,80	
6	Indagini e prove di laboratorio sui materiali		€ 11.190,00		€ 7.499,56	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 5%		€ 6.104,40		€ 3.052,20	
8	Oneri di conferimento in discarica (compr. Oneri fiscali)		€ 1.740,33		€ 1.740,33	
9	Forniture (Argano e Impianto Trattamento Acque)		€ 32.256,80		€ 32.256,80	
10	Spese a rimborso della Ditta Cogen per prove sui materiali		€ 1.108,24		€ 1.108,24	
11	Spese commissione di gara		€ 3.463,20		€ 3.463,20	
12	Contributo ANAC		€ 375,00		€ 375,00	
Sommano (B2)			€ 152.546,93	€ 152.546,93	€ 165.820,61	€ 165.820,61
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO				€ 498.735,63		€ 655.608,45
Differenza Importo Progetto realizzato allo Stato Finale dei Lavori pari ad € 498.735,63 - Progetto con compensazione art. 26 D.L. 50/2022 pari ad € 655.608,45. Importo necessario con copertura finanziaria da individuare tra le economie di progetto disponibili (90% Ribasso d'asta, 50% Imprevisti ed economie generali per assestamenti somme tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione)						€ 156.872,81
SOMME DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L 50/2022			Importo base	Importo disponibile		

90% RIBASSO D'ASTA DEI LAVORI APPALTATO	€ 191.179,32	€ 172.061,39		
50% IMPREVISTI	€ 6.104,40	€ 3.052,20		
TOTALE SOMME DISPONIBILI		€ 175.113,59		

3. Dare atto che l'approvazione del Quadro Economico finale è finalizzato alla rendicontazione sul sistema di monitoraggio "Caronte" e alla relativa trasmissione al Dipartimento regionale dell'Energia per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente *ad interim*
f.to (arch. *Emanuele Ciccirella*)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Franco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to On. Paolo Monello

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.05.2024 al 11.06.2024 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.05.2024 al 11.06.2024 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.05.2024__ Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, 24.05.2024

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno