



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI - LAVORI PUBBLICI

Data 06.06.2024

Atto n° 1823

Oggetto: Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale. Liquidazione somme alla ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso per “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco adibite ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21”. Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale- per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione- FESR Obiettivo Specifico 10.7 -Azione 10.7.1-. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. CUP: D55F21001790006 – CIG:A00977B244.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 31.05.2024	f.to Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.12/2024
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.302,78 è imputata al cap. 10450/10 liq. 1688 €. 2.302,78 cap. 2980 acc. 179 sub 5	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 06.06.2024	Il Dirigente f.to Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.205/2021 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economica per “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco e dell’impianto sportivo adibito ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21” nell’importo complessivo di €350.000,00 ed autorizzato, altresì, il legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico a valere

su Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l’Istruzione- FESR Obiettivo Specifico 10.7 -Azione 10.7.1- “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

- con nota prot.AOOGABM-2327 del 10/1/2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario complessivo di €350.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di cui all’oggetto avente codice CUP D55F21001790006;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1795 del 5/7/2023 è stato accertato in entrata al Cap.2980 (acc.179) del bilancio comunale l’intero finanziamento di €350.000,00 ed impegnata la stessa al corrispondente Cap.10450/10 (imp.718) in uscita del bilancio comunale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n°333 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco e dell’impianto sportivo adibito ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21” dell’importo complessivo di €350.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2383 del 4/09/2023 è stata adottata la stessa quale Determinazione a contrarre e si è provveduto, a dare avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori di cui sopra, mediante l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) con la modalità di RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. c) del D. L.vo 36/2023, il cui importo è stato quantificato in €259.999,64, IVA esclusa, di cui €238.242,18 per lavori soggetti a ribasso ed €21.757,46 per costo sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, a seguito di tale procedura, -RdO n.3730292 del 12/9/2023-, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso per l’importo di €219.730,76 al netto del ribasso d’asta offerto del 7,77% sull’importo a b.a. di €238.242,18 oltre €21.757,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di €241.488,22 oltre IVA al 10%;
 - che con RdO 3730292 del 12/09/2023, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°88 Reg./Manut. in data 13/10/2023, i lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso per l’importo complessivo di €265.637,04, giusta Determinazione Dirigenziale n.2513 del 14.09.2023;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 10/11/2023 e la durata è prevista in gg.120, così come disposto all’art.14 del Foglio Patti e Condizioni;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.1795 del 5/7/2023 è stata accertata la somma complessiva di €350.000,00 in entrata al Cap.2980 (acc.179) per lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco e dell’impianto sportivo adibito ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21” e la stessa impegnata al corrispondente Cap.11680/10 (-imp.718-) in uscita del bilancio comunale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.204/2024, con la quale è stata approvata la perizia di variante-assestamento contabile con un maggior importo contrattuale della ditta di €2.093,44 oltre IVA al 10%, somma che viene prelevata dalle somme a disposizione nel finanziamento originario alla voce imprevisti;

Visti lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi a firma del R.U.P. e, preso atto che:

- l’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €243.581,66 oltre €24.358,17 per IVA al 10%, per l’importo complessivo di €267.939,82;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n.3 certificati d’acconto, pari a complessivi €265.637,04, giusta Determinazioni Dirigenziali nn°333/2024, 546/2024 e 1491/2024, per cui risulta il credito della ditta di €2.093,44 oltre €209,34 per IVA al 10% e, quindi, per l’importo complessivo di €2.302,78;
- i lavori corrispondono alle risultanze contabili;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in tempo utile, giusta certificato di ultimazione dei lavori dell'8/3/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €267.939,82 lo stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco adibite ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21". Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale- per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l'Istruzione- FESR Obiettivo Specifico 10.7 -Azione 10.7.1-. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso di €2.093,44 oltre €209,34 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €2.302,78;

Vista la fattura elettronica n.24 del 15.05.2024, assunta la prot. gen. n.22846 del 16.05.2024, emessa dalla ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso, in dipendenza dello stato finale, dell'importo complessivo di €2.0302,78, di cui €2.093,44 per lavori ed €209,34 per IVA al 10% sulla quale è stata apportata la regolare esecuzione;

Accertata la regolarità contributiva della ditta PRO.A.CO. s.r.l. di Comiso -P.I.:01505130888-, come da DURC prot. INAIL_43019242 con scadenza validità 17/07/2024;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

TUTTO ciò premesso,

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €267.939,82 lo stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree di gioco adibite ad uso didattico della scuola -G. Rodari- di Vittoria, ubicata in Via Emanuela Loi n.21". Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale- per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l'Istruzione- FESR Obiettivo Specifico 10.7 -Azione 10.7.1-. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
2. Liquidare e pagare alla ditta PRO.A.CO. s.r.l. -P.I.:01505130888- con sede legale in C.da Canicarao 101/A a Comiso le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €2.093,44, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.24-2024 del 15.05.2024.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €209,35, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
4. Prelevare il complessivo importo di €2.302,78 dal Cap.10450/10 (-imp.1975 sub1-) con corrispondente Cap.2980 (acc.179) in entrata del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.1795/2023 di accertamento.
5. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta PRO.A.CO. s.r.l. per l'importo di €2.302,78 da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN
6. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Funzionario Direttivo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dall'11.06.2024 al 25.06.2024 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio