



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 135

Seduta del 25.03.2024

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 - Obiettivo 4, Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1. Lavori di "Efficientamento energetico della Scuola L. Frasca di Vittoria". – CUP D52G200009100066. Approvazione Quadro Economico finale .

L'anno duemilavenquattro il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 16,45, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
V.Sindaco: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re: On. Paolo Monello		x
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 21.03.2024

Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.12/2024)
f.to arch. E. Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 25.03.2024

Il Dirigente
f.to dott. G. Sulsentì

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

f.to Il Segretario Generale

Direzione
Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE

Dichiara di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni e in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che:

- ✓ con Determina del Dirigente con Determina del Dirigente n.770 del 29/03/2021, per le motivazioni che in essa si leggono, l'arch. Roberto Cosentino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n.182 del 3/07/2020 oltre alla partecipazione all'Avviso Pubblico Approvazione PO-FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1. è stato altresì approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica per "*Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca*" dell'importo di € 648.000,00 e secondo la sotto riportata previsione di spesa ;

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	EURO	EURO
A) LAVORI		470.000,00
A1) a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	20.000,00	
Costo della manodopera	€ 195.000,00	
A3) Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)	450.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti < 10% su A	46.375,00	
B2) Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (2,00% su A)	9.400,00	
B3) I.V.A. 10% su A	47.000,00	
B4) Oneri di conferimento in discarica	5.000,00	
B5) Bollettino MAV ANAC	225,00	
B6) Competenze tecniche esterne CSE IVA e Cassa	15.000,00	
B7) Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo	10.000,00	
B8) Spese per pubblicità di gara	2.500,00	
B9) Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria	35.000,00	
B10) Spese per prove di laboratorio	5.000,00	
B11) Spese per attestato di prestazione energetica finale	2.500,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		178.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		648.000,00

✓ con Deliberazione della Giunta Comunale n.322 del 5/09/2022, dichiarata di immediata esecuzione è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo *"Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca"*, già approvato in linea tecnica dal R.U.P. arch. Roberto Cosentino dell'importo complessivo di € 648.000,00 e meglio dettagliate nel Quadro economico

Q.E. Progetto esecutivo		
DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	EURO	EURO
A) LAVORI		514.181,30
A1) a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto o ribasso)	26.742,58	
A2) Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)	487.611,79	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti< 10% su A	10.962,22	
Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/ 2016 (80% del 2% su A)	4.705,00	
I.V.A. 10% su A	51.118,13	
Oneri di conferimento in discarica	8.000,00	
Bollettino MAV ANAC	375,00	
Competenze tecniche esterne CSE IVA e Cassa	19.500,00	
Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo IVA e Cassa	10.600,00	
Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria	23.100,00	
IVA e Cassa Progettazione e Direzione lavori	5.285,28	
Spese per attestato di prestazione energetica finale	0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	133.645,63	133.645,63
TOTALE ARROTONDATO		648.000,00

- ✓ per errore materiale, nel Quadro Economico alla voce **A) LAVORI** è stato trascritto un importo errato e pertanto con Determina del Dirigente n.2242 del 19/09/2022 è stato disposto di modificare il quadro economico del progetto esecutivo denominato "*Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L.Frasca*", già approvato con deliberazione n.322 del 5/09/2022, che di seguito si riporta:

Quadro Economico Progetto esecutivo			
DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI
		EURO	EURO
A) LAVORI			514.354,37
A1) a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		26.742,58	
A2) Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti< 10% su A		10.644,91	
Competenze tecniche art. 113 D.L. n.50/2016 (80% del 2% su A)		4.705,00	
I.V.A. 10% su A		51.435,44	
Oneri di conferimento in discarica		8.000,00	
Bollettino MAV ANAC		375,00	
Competenze tecniche esterne CSE IVA e Cassa		19.500,00	
Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00	
Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.100,00	
IVA e Cassa Progettazione e Direzione lavori		5.285,28	
Spese per attestato di prestazione energetica finale		0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		133.645,63	133.645,63
TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00

- ✓ con Delibera di Giunta Comunale n. 444 del 13.08.2023 viene approvato, a seguito degli affidamenti dei lavori il Quadro Economico *post gara* di seguito meglio dettagliato:

Q.E. Progetto esecutivo POST GARA LAVORI				
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria				
	DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		26.742,58 €	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79 €	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			356.709,48 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €	
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €	
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €	
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €	
	IVA e Cassa Progettazione e Direzione lavori		5.272,33 €	
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €	
	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		291.290,53 €	291.290,53 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €

- ✓ durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- ✓ con Delibera di G.C. n. 546 del 12.12.2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "*Efficientamento energetico della scuola dell'infanzia L. Frasca*" redatta dal Direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 648.000,00 le cui voci di spesa sono dettagliate nel Quadro Economico che di seguito si riporta:

Quadro Economico Perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile						
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria						
DESCRIZIONE			POST GARA LAVORI		VARIANTE	
			PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO	EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €		537.757,70 €
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		26.742,58 €		26.742,58 €	
A2)	Importo dei lavori a base d’asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79 €		511.015,12 €	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €		- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			356.709,48 €		372.546,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE Dell’Amm.ne C.le.					
	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €		0,00	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €		8.604,12 €	
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €		37.254,65 €	
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €		1.500,00 €	
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €		375,00 €	

	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €		3.628,80 €	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €		0,00 €	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €		23.654,60 €	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.272,32 €		5.204,00 €	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		117.881,14 €	117.881,14 €	93.721,18 €	93.721,18 €
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €		165.211,19 €	
	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €		16.521,12 €	
	Totale Economie da R.A.		173.409,38 €	173.409,38 €	181.732,31 €	181.732,31 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €		648.000,00 €

- ✓ con Deliberazione di G.C. n. 40 del 31.01.2024 è stato approvato un nuovo Quadro Economico rimodulato secondo quanto dettato dalla nota prot. 14444 del 05.05.2023 del Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4 *"Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca"* a valere nell'ambito del "PO FESR 2014-2020. Azione 4.1.1 dell'importo complessivo di €648.000,00, redatto dal R.U.P. e di seguito meglio dettagliato:

Quadro Economico conclusione operazione						
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria						
DESCRIZIONE			POST GARA LAVORI		VARIANTE	
			PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO	EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €		537.757,70 €
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		26.742,58 €		26.742,58	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79€		511.015,12	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €		- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			356.709,48 €		372.546,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €		0,00	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €		8.604,12 €	
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €		37.254,65 €	
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €		1.500,00	
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €		375,00	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €		3.628,80	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €		0,00	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €		23.654,60	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.272,32 €		5.204,00	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		117.881,14€	117.881,14	93.721,18	93.721,18
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €		165.211,19	

	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €		16.521,12	
	Totale Economie da R.A.		173.409,38€	173.409,38 €	181.732,31 €	181.732,31 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €		648.000,00 €
C	Applicazione DI 50/2022 per maggiori importi lavori e spese tecniche					
C.1)	Totale Economie da R.A.				181.732,31€	
C.2)	80% del Totale Economie da R.A.				145.385,85€	
C.3)	Per Lavori maggior importo al netto del ribasso (32,33%) ridotto all'80%				29.207,37 €	
C.4)	IVA SU C.3) 10 %				2.920,74 €	
C.5)	Spese Progettazione e D.L al netto del Ribasso (5%) Ridotto all'80%				21.278,11 €	
C.6)	IVA 22% su C.3)				4.681,18 €	
	Totale < di C.1				58.087,40 €	58.087,40 €
	Residuo Economie da ribasso d'asta				123.644,90 €	123.644,90 €
	TOTALE COMPLESSIVO					648.000,00 €

Dato atto che:

- con Determina del Dirigente n. 497 del 13.02.2024 sono stati approvati lo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca"*.
- la copertura finanziaria dell'intervento è a valere sul PO-FESR 2014 – 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1., giusta D.R.S. n.1254 del 28.09.2021 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Energia di ammissione al Finanziamento.

Considerato quanto sopra evidenziato il Quadro economico Finale dei lavori di *"Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca"* a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" – Azione 4.1.1, si definisce come di seguito

Quadro Economico conclusione operazione				
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria				
DESCRIZIONE			Finale	
			PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO
A)	LAVORI		537.757,70	537.757,70
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)		26.742,58	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		511.015,12	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			372.546,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Imprevisti < 10% su A		0,00	

	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		4.904,35	
	I.V.A. 10% su A4		37.254,65	
	Oneri di conferimento in discarica		1.500,00	
	Bollettino MAV ANAC		375,00	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		14.040,00	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		0,00	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		0,00	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.654,60	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.204,00	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		86.932,60	86.932,60
	ECONOMIE RIBASSO		165.211,19	165.211,19
	IVA RIBASSO LAVORI		16.521,12	16.521,12
	Ulteriori economie		6.788,58	6.788,58
	Totale Economie da R.A.		188.520,89	188.520,89
	TOTALE COMPLESSIVO		275.453,50	648.000,00
C	Applicazione DI 50/2022 per maggiori importi lavori e spese tecniche			
C.1)	Totale Economie da R.A.		188.520,89	188.520,89
C.2)	80% del Totale Economie da R.A.		150.816,71	150.816,71
C.3)	Per Lavori maggior importo al netto del ribasso (32,33%) ridotto all'80%		29.207,37	29.207,37
C.4)	IVA SU C.3) 10 %		2.920,74	2.920,74
C.5)	Spese Progettazione e D.L al netto del Ribasso (5%) Ridotto all'80%		21.278,11	21.278,11
C.6)	IVA 22% su C.3)		4.681,18	4.681,18
	Totale < di C.1		58.087,40	58.087,40
	Residuo Economie da ribasso d'asta		130.433,48	130.433,49
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Approvare il Quadro Economico Finale dei lavori di *"Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca"* a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" – Azione 4.1.1., di seguito meglio dettagliato

Quadro Economico conclusione operazione				
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria				
DESCRIZIONE			Finale	
			PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO
A)	LAVORI		537.757,70	537.757,70

A1)	a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)		26.742,58	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		511.015,12	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			372.546,51
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Imprevisti < 10% su A		0,00	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		4.904,35	
	I.V.A. 10% su A4		37.254,65	
	Oneri di conferimento in discarica		1.500,00	
	Bollettino MAV ANAC		375,00	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		14.040,00	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		0,00	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		0,00	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.654,60	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.204,00	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		86.932,60	86.932,60
	ECONOMIE RIBASSO		165.211,19	165.211,19
	IVA RIBASSO LAVORI		16.521,12	16.521,12
	Ulteriori economie		6.788,58	6.788,58
	Totale Economie da R.A.		188.520,89	188.520,89
	TOTALE COMPLESSIVO		275.453,50	648.000,00
C	Applicazione DI 50/2022 per maggiori importi lavori e spese tecniche			
C.1)	Totale Economie da R.A.		188.520,89	188.520,89
C.2)	80% del Totale Economie da R.A.		150.816,71	150.816,71
C.3)	Per Lavori maggior importo al netto del ribasso (32,33%) ridotto all'80%		29.207,37	29.207,37
C.4)	IVA SU C.3) 10 %		2.920,74	2.920,74
C.5)	Spese Progettazione e D.L al netto del Ribasso (5%) Ridotto all'80%		21.278,11	21.278,11
C.6)	IVA 22% su C.3)		4.681,18	4.681,18
	Totale < di C.1		58.087,40	58.087,40
	Residuo Economie da ribasso d'asta		130.433,48	130.433,49
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00

2. Dare atto che l'approvazione del Quadro Economico finale è finalizzato alla rendicontazione sul sistema di monitoraggio "Caronte" e alla relativa trasmissione al Dipartimento regionale dell'Energia per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (Lucia Panasia)

Il Dirigente *ad interim*
f.to (arch. Emanuele Ciccirella)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Avv. Francesca Corbino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2024 al 11.04.2024 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2024 al 11.04.2024 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 25.03.2024__ Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, 25.03.2024

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno