



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n.158 del 25.07.2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

Data 28.08.2023

Atto n° 2309

Oggetto: "Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell'impianto elettrico.
Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura all'impresa Muneglia Salvatore di Vittoria.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.07.2023

f.to Il Dirigente *ad interim*
Dott. G. Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 7.556,01 è imputata al cap. 7420 liq. 1986

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria - € 2.343,99 cap. 7420 imp. 714 variaz. 1

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 28.08.2023

f.to Il Dirigente
Dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- sono in fase di definizione i lavori per la riqualificazione del lungomare "Lanterna", e che per tali lavori sono state realizzate le condotte per gli allacci elettrici dei futuri esercizi commerciali;
- sono in fase di definizione i lavori per la realizzazione del "Parco costiero di Ponente" dove è stata prevista la condotta per l'allaccio elettrico dell'impianto d'illuminazione notturna;
- l'ENEL in seguito al sopralluogo congiunto con i tecnici comunali, effettuato in data 27 giugno 2023 ha richiesto la realizzazione di una condotta sotterranea per collegare il punto di

fornitura ENEL al punto di prelievo per le attività comunali che si svolgeranno nel "Parco costiero di Ponente" e lungo la riviera Lanterna;

- per la stagione estiva, l'A.C. ha già varato in data 27/06/2023 il programma estivo che prevede attività sociali, culturali, ludiche, sportive e teatrali presso la riviera Lanterna e presso il parco costiero.
- in considerazione di quanto anzidetto e su Disposizione verbale di Servizio del Signor Sindaco questa Direzione ha redatto un progetto *per il collegamento alla rete ENEL del parco costiero di Ponente* che comporta la esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) scavo in parallelo lungo la riviera Lanterna per la posa di una condotta elettrica interrata;
- 2) posizionamento del cavidotto;
- 3) formazione di n. 3 pozzetti d'ispezione;
- 4) stesura dello strato di asfalto.

- per i lavori suindicati è stata prevista una somma complessiva di € 9.900,00, meglio descritta nel sotto indicato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	descrizione	importi in euro	importi in euro
A	LAVORI		6.194,02
1	Lavori a base d'asta	4.921,29	
2	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.272,73	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		
1	IVA al 22% sui lavori	1.362,68	
2	incentivi ex art.113 D.lgs. n.50/2016 e smi.	123,88	
3	coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione IVA inclusa	1.000,00	
4	Lavori in economia	1.000,00	
5	imprevisti < 5%	219,42	
	sommano	3.705,98	3.705,98
	Tornano complessivamente (A+B)		9.900,00

- con Determina del Dirigente n. 1785 del 5/07/2023, per le motivazioni che nella stessa si leggono, la realizzazione del collegamento alla rete ENEL dell'impianto elettrico del Parco costiero di Ponente è stato affidato alla ditta Muneglia Salvatore;
- con la superiore determinazione è stata altresì impegnata alla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 – (ex cap. 7420) imp. 714 la somma necessaria per l'intervento per € 9.900,00.
- la D.D. n. 1785 del 5/07/2023 avente valore negoziale è stata sottoscritta e registrata al n. 51 del registro delle scritture private della Direzione in data 11/07/2023 per l'importo complessivo di € 7.556,70 di cui € 6.194,02 per lavori ed ad € 1.272,73 per IVA al 22%.

Visto il certificato di regolare esecuzione del 18.07.2023 redatto dal Direttore dei lavori istruttore tecnico geom. Mario Garrasi da cui si evince che:

- i lavori con oggetto "Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell'impianto elettrico" sono stati consegnati in data 7/07/2023.
- dato l'importo non è occorsa nessuna cauzione;
- i lavori dovevano concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo è stato fissato per giorno 21/07/2023;
- non vi fu alcuna sospensione.
- non si è resa necessaria nessuna proroga.
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/07/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.
- non è stata applicata alcuna penale.
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- il Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito alcun ordine di servizio.
- all'impresa non sono stati erogati pagamenti in acconto.
- il Conto finale e credito residuo dell'Impresa come si evince dal 1° e unico certificato di pagamento relativo al primo e unico SAL resta, è di Euro 6.193,45 oltre IVA al 22% pari a € 1.362,55 per complessivi € 7.556,00 ;
- dal Confronto tra somme autorizzate e spesa:

✓ Importo autorizzato dei lavori:..... Euro 9.900,00

✓ Importo del Conto Finale dei lavori:.... Euro 7.556,00

si è prodotta una Economia per minore spesa pari ad € 2.344,00 come indicato nel seguente quadro di raffronto:

QUADRO ECONOMICO			
	descrizione	importi da progetto	Spese effettuate
A	LAVORI	€ 6.194,02	€ 6.193,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		
1	IVA al 22% sui lavori	€ 1.362,68	€ 1.362,55
2	incentivi ex art.113 D.lgs. n.50/2016 e smi.	€ 123,88	zero
3	coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione IVA inclusa	€ 1.000,00	zero
4	Lavori in economia	€ 1.000,00	zero
5	imprevisti < 5%	€ 219,42	zero
	sommano	€ 3.705,98	€ 1.362,55
	Tornano complessivamente (A+B)	€ 9.900,00	€ 7.556,00
	economie		€ 2.344,00

- durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.
- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserva alcuna;
- non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.
- i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Pertanto, il Direttore dei lavori considerato che:

- ✓ i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Muneglia Salvatore via Marangio n. 216/c – Vittoria (RG) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- ✓ le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- ✓ i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- ✓ la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- ✓ gli operai sono stati regolarmente assicurati e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;
- ✓ certifica che i lavori di che trattasi appaltati dall'impresa Muneglia Salvatore sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:
Importo netto del Conto Finale € 7.556,00 comprensivo di IVA al 22% (diconsi Euro settemilacinquecentocinquantesi/00), che possono essere corrisposte all'Impresa Muneglia Salvatore via Marangio n. 216/c – Vittoria (RG), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Vista la fattura elettronica n.37 del 12.07.2023;

Vista la nota di credito n. 4 del 21.07.2023 emessa a totale storno della fattura n. 37 del 12.07.2023;

Vista la fattura elettronica n.38 del 21.07.2023 emessa dall'operatore economico Muneglia Salvatore in dipendenza dello Stato Finale dei lavori di "Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell'impianto

elettrico”, dell’importo complessivo di € 7.556,01 di cui € 6.193,45 per imponibile ed €1.362,56 per IVA al 22%, regolarmente vistata dal Direttore dei lavori.

Accertata la regolarità contributiva della ditta Muneglia Salvatore -P.I.:01328550882, come da DURC prot. INPS_36192664, con scadenza validità 26/09/2023;

Ritenuto di approvare :

- il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori con oggetto “*Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell’impianto elettrico*”;
- di liquidare il credito all’impresa Muneglia Salvatore.

TUTTO ciò premesso,
Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Approvare il certificato d relativo ai lavori con oggetto “*Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell’impianto elettrico*” redatto in data 18.07.2023 dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal R.U.P. e dall’impresa.
2. Liquidare e pagare all’ impresa Muneglia Salvatore – C.F.: MNGSVT74L19Z126A- con sede legale a Vittoria (RG) nella via Marangio n. 216/c, la fattura n.38 del 21.07.2023 emessa in dipendenza dei lavori ad oggetto “*Parco costiero di Ponente collegamento alla rete ENEL dell’impianto elettrico*”, dell’importo complessivo di € 7.556,01 di cui € 6.193,45 per imponibile ed €1.362,56 per IVA al 22%, regolarmente vistata dal Direttore dei lavori.
3. Dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 2) pari ad €1.362,56 sarà versata dall’Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
4. Prelevare il complessivo importo di € 7.556,01 dalla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 – (ex cap. 7420) imp. 714.
5. Accreditare alla ditta Muneglia Salvatore l’importo di € 6.193,45, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN , come indicato in calce alla fattura.
6. Stabilire di rendere disponibile la somma € 2.344,00, quale economia di spesa, alla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 – (ex cap. 7420) l’ imp. 714.

L’istruttore amm.vo
f.to Lucia Panasia

Il Dirigente *ad interim*
f.to dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 29.08.2023 al 12.09.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO