



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

Data **- 9 MAG. 2024**

Atto n° **1535**

Oggetto: (Legge 160/2019 - Contributi destinati per investimenti per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - PNRR M2C4-2.2-A - annualità 2022).
"Lavori di fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti" - Approvazione stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura alla ditta GRAREN di GRACZYK Renata Barbara.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **- 2 MAG 2024**

FW
Il Dirigente
Arch. Emanuele Ciccirella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 156.499,15 è imputata al Cap. 10.000/1 Imp. 492 Liq. 1393 Vinc. 55

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

- 9 MAG. 2024
Vittoria,

FW
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sono stati assegnati ai comuni i contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;

- con decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;

- nell'allegato E) al suddetto decreto, denominato "Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra i 50.001 e 100.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, al n.95 il comune di Vittoria risulta assegnatario di un contributo di € 170.000,00.

- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 29 e ss., L. 160/2019, del passaggio delle risorse sul PNRR ed, in particolare, sono confluite all'interno della "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

VISTO che:

- con Determinazione del Dirigente n. 1592 del 01/07/2022 è stato nominato RUP del progetto relativo alla *"Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti"* il funzionario, Arch. Roberto Cosentino cat. "D3", in forza alla Direzione C.U.C.- LL.PP. - Provveditorato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

- con la suddetta Determinazione del Dirigente 1592 del 01/07/2022 è stato altresì incaricato quale progettista, il funzionario arch. Giancarlo Eterno, cat. "D3", in forza alla Direzione C.U.C.- LL.PP. - Provveditorato,

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 28/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla *"Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti"* dell'importo complessivo di € 170.000,00.

- con Determina del Dirigente n.1911 del 08/08/2022 è stato stabilito mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici,

da esprimere mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sup MEPA, invitando cinque operatori iscritti nella categoria "Impianti elettrici speciali", e con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l'aggiudicazione in favore del soggetto che presenti la percentuale di ribasso maggiore su quello a base d'asta.

- con la suddetta Determinazione del Dirigente n.1911 del 08/08/2022 sono stati altresì approvati lo schema della lettera di invito ed allegati.

- l'importo dei lavori posto a base d'asta è stato di € 143.032,86 oltre € 8.093,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- con verbale del 26/08/2022 e per le motivazioni tutte contenute nello stesso, la "Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti", è stata aggiudicata dalla ditta individuale GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA, iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio del SUD EST Sicilia REA RG-134369 – P.IVA 01627970880 con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) – C/da Dicchiara s.n.c. per l'importo di € 134.450,90 al netto del ribasso offerto del 6% sull'importo della fornitura posto a base d'asta di € 143.032,86, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.093,78 ed oltre IVA come per legge.

- con determina del Dirigente n.2071 del 7 settembre 2022 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) P.IVA 01627970880 e il quadro economico post-gara è risultato il seguente:

Quadro Economico Progetto esecutivo POST GARA LAVORI			
Descrizioni			Totali
Importo base d'asta fornitura			€ 143.032,86
Ribasso offerto del		6%	- € 8.581,96
Totale netto			€ 134.450,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 8.093,78
Totale imponibile			€ 142.544,68
IVA su Imponibile		10%	€ 14.254,47
Importo lordo complessivo			€ 156.799,15

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 25.10.2022 con n° 36 del Registro di scrittura privata dalla Direzione C.U.C. di Vittoria (RG).

- non sono stati richiesti e né autorizzati subappalti.

- i lavori dovevano avere una durata di giorni 120 naturali, successivi e continui dalla data del certificato di inizio.

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto la ditta appaltatrice ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e smi. di € 14.254,47, pari al 10% dell'importo contrattuale di € 142.544,68 mediante polizza fideiussoria n. 11000110033132 emessa in data 11/10/2022 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A., agenzia di Seregno (MB).

- l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

- Matricola INPS 6507186636

- INAIL Codice ditta 19856247/40

- INAIL PAT/Contro Codice 2272304/79 ARTIGIANA
- INAIL PAT/Contro Codice 9589595/7/93 artigiana dipendenti

- con Determina del Dirigente n° 1952 del 01/07/2022 – è stato nominato progettista e di conseguenza direttore dei Lavori l'arch. Giancarlo Eterno in forza alla Direzione C.U.C. – LL.PP. e Provveditorato.

- i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 13/09/2022 e che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 13.01.2023 in applicazione dell'art. 17 del Foglio patti e condizioni;

- che i lavori sono stati effettivamente iniziati il 14 settembre 2022.

CONSIDERATO:

- che per effetto di richieste formali, pervenute in data 09.01.2023 e in data 20.02.2023, l'Impresa richiedeva, motivandole, rispettivamente proroga di 42 e 44 giorni per la consegna delle opere; a seguito di dette richieste e su parere espresso da parte della Direzione dei Lavori in data 11.01.2023, il RUP concedeva giorni 40 di proroga facendo slittare l'ultimazione delle opere a giorno 22.02.2023 e in data 22.02.2023 giorni 36 facendo ulteriormente slittare l'ultimazione delle opere a giorno 30.03.2023;

- che è stata operata una sospensione dei lavori a partire dal 15 marzo 2023, atteso che era intendimento dell'Amministrazione Comunale apportare una variazione al progetto approvato in merito alla individuazione di un'area in alternativa a quella prevista in progetto ubicata in piazza "Sorelle Arduino". Tale richiesta è stata inoltrata con nota prot. 20011 del 21 aprile 2023, reiterata in data 26 maggio 2023. Con nota del 8 agosto 2023, acquisita al prot. n. 35122/LLPP del 9 agosto 2023, la Prefettura di Ragusa ha riscontrato negativamente alla richiesta dell'Ente Comune di Vittoria, non autorizzando la variazione del sito previsto nel progetto originario.

- che i lavori sono stati ripresi in data 16 ottobre 2023, giusto verbale sottoscritto in pari data.

- che dalla ripresa dei lavori, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati veniva definitivamente fissato al 31/10/2023;

- che i lavori sono stati ultimati in data 31.10.2023 giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 14 dicembre 2023, dunque entro il tempo utile.

- che nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi stati avanzamento lavori.

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- che non sono stati introdotti nuovi prezzi.

- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

- che non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

- che è stato emesso soltanto un ordine di servizio in data 02/02/2023 con nota-pec prot.n. 5748 per sollecito inizio lavori.

- che a seguito della comunicazione dell'Impresa Appaltatrice, pervenuta in data 03.11.2023, in cui veniva comunicata la fine dei lavori, avvenuta il 31.10.2023, l'Arch. Giancarlo Eterno Direttore dei Lavori, secondo quanto disposto dal Decreto 07.03.2018 n.49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in contraddittorio con l'impresa esecutrice ha proceduto alla constatazione del completamento delle lavorazioni.

- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

- che in data 15/12/2023 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a saldo è di €142.544,68.

- che non risultano essere pervenute richieste di eventuali creditori.

- che alla data della redazione del conto finale, dagli atti in possesso della Direzione Lavori e dalla dichiarazione del R.U.P., risulta che l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Ciò premesso e considerato che:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, di non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che non si sono avuti danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza nel conto finale pari ad € 142.544,68 è minore delle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi né sono state rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

- il Direttore dei lavori, Arch. Giancarlo Eterno certifica che i lavori di Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti (Legge 160/2019 – Contributi destinati per investimenti per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – PNRR M2C4-2.2-A annualità 2022), eseguiti dall'Impresa GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA con sede in C/da Dicchiara s.n.c. a Chiaramonte Gulfi (RG) per conto del Comune di Vittoria in base al contratto stipulato in data 25.10.2022 con n° 36 del Registro di scrittura privata dal C.U.C. di Vittoria (RG), sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo Progetto Originario		€ 151.126,64
Importo base d'asta		€ 143.032,86
Ribasso offerto del	6%	- € 8.581,96
Totale netto lavori		€ 134.450,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.093,78
Totale credito impresa		€ 142.544,68
IVA su Imponibile	10%	€ 14.254,47
Importo lordo complessivo		€ 156.799,15

Visto la Sato finale dei lavori redatto in data 15.12.2023.

Vista la fattura elettronica n. 16 del 05.04.2024, assunta al protocollo generale al n.15783 del 05.04.2024, emessa dall'impresa individuale GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA, iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio del SUD EST Sicilia REA RG-134369 - P.IVA 01627970880 con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) - C/da Dicchiara s.n., in dipendenza dello Stato Finale dell'importo complessivo di €156.799,15 di cui €142.544,68 per imponibile ed €14.254,47 per IVA al 10%, vistata dal R.U.P.

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA, giusta DURC prot. INPS_40727141 con scadenza validità il 21/08/2024.

Ritenuto di approvare gli atti contabili finali riferiti ai lavori di Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti (Legge 160/2019 – Contributi destinati per investimenti per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – PNRR M2C4-2.2-A annualità 2022), e di liquidare il credito all' Impresa esecutrice dei lavori.

TUTTO ciò premesso,

Viste le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. Approvare in riferimento ai lavori di Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti (Legge 160/2019 – Contributi destinati per investimenti per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – PNRR M2C4-2.2-A annualità 2022), i seguenti atti:

- Relazione sul conto finale;
- Stato Finale;
- Certificato di regolare esecuzione

2. Liquidare e pagare all'impresa individuale GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA, iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio del SUD EST Sicilia REA RG-134369 - P.IVA 01627970880 con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) - C/da Dicchiara s.n., la fattura elettronica n. 16 del 05.04.2024, assunta al protocollo generale al n.15783 del 05.04.2024,

emessa in dipendenza dello Stato Finale dei lavori de quo dell'importo complessivo di €156.799,15 di cui €142.544,68 per imponibile ed €14.254,47 per IVA al 10%, vistata dal R.U.P.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2) pari ad € 14.254,47 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.

4. Prelevare il complessivo importo di € 156.799,15 dal finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la cui somma è stata accertata, giusta Determinazione del Dirigente n.1225 del 12.04.2024, alla risorsa in entrata al codice di bilancio 4.03.10.01.001 (ex cap.2910/1 acc.152 vin. 55) ed impegnata alla corrispondente risorsa 01.11 – 2.02.01.09.999 (ex capitolo 10000/1) – imp.792 – vin.55 del bilancio comunale.

5. Accreditarne all'impresa GRAREN di GRACZYK RENATA BARBARA l'importo di € 142.544,68 a mezzo bonifico bancario codice IBAN per come indicato in calce alla fattura.

6. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

8. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione di prevenzione della corruzione

 L'ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO
Supporto Amm.vo al RUP
(DD. n. 3469 del 05.12.2023)
(Anna Leonardi)

 IL DIRIGENTE
Arch. Emanuele Ciccirella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**10 MAG. 2024**.....al.....**24 MAG. 2024**.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO