



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 40

Seduta del 31.01.2024

OGGETTO: *"Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca "*. (PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", Azione 4.1.1).
CUP D52G20000910006. Approvazione Quadro Economico conclusione operazione.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 11,00 , in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco:	On. Francesco Aiello	x	
V. Sindaco:	Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re:	Geom. Salvatore Avola	x	
Ass.re:	On. Paolo Monello	x	
Ass.re:	Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re:	Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re:	Sig. Giuseppe Nicastro	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.01.2024.

Il Dirigente *ad interim*
(D.D. n.59/2023)
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.648.000,00_ è imputata IN QUANTO A €.129.600,00 CAP.11680/31 IMP.1680/ RES.2022
€.129.600,00 CAP.2960/21 ACC. 390/RES.2022 REV. 4335/27.12.22 €.518.400,00 CAP.11680/31 IMP.490 RES.2023
€518.400,00 CAP.2960/21 ACC.125 RES.2023.

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 29.01.2024...

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Direzione
Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE

Dichiara di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto d'interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni e in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che:

°con Determina del Dirigente n.636 del 24.03.2020 il Dirigente della Direzione C.U.C- Provveditorato aveva avvocato a se la nomina di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento "Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca" – Azione PO-FESR 2014 – 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1..

°con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n.182 del 03.07.2020 oltre alla partecipazione all'Avviso Pubblico Approvazione PO-FESR 2014 – 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1. è stato altresì approvato il progetto di fattibilità tecnico -

economica per “Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca” dell'importo di €648.000,00 secondo la seguente previsione di spesa:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	EURO	EURO
A) LAVORI		470.000,00
A1) a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	20.000,00	
Costo della manodopera	€ 195.000,00	
A3) Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)	450.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti < 10% su A	46.375,00	
B2) Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (2,00% su A)	9.400,00	
B3) I.V.A. 10% su A	47.000,00	
B4) Oneri di conferimento in discarica	5.000,00	
B5) Bollettino MAV ANAC	225,00	
B6) Competenze tecniche esterne CSE IVA e Cassa	15.000,00	
B7) Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo	10.000,00	
B8) Spese per pubblicità di gara	2.500,00	
B9) Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria	35.000,00	
B10) Spese per prove di laboratorio	5.000,00	
B11) Spese per attestato di prestazione energetico finale	2.500,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		178.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		648.000,00

° con D.D.G. n. 1323 del 17.11.2020, registrato dalla ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, il 05.01.2021 al n. 1726. il Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili a valere dell'“Avviso per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”, Azione 4.1.1 (approvato con Determinazione dirigenziale dell'Autorità Urbana n. 377 del 24 aprile 2020);

°con Determina del Dirigente n. 770 del 29.03.2021, per le motivazioni che in essa si leggono, l'arch. Roberto Cosentino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

°con Determina Dirigenziale n.2019 del 24.08.2021 del Dirigente C.U.C. – Provveditorato al fine della predisposizione del progetto esecutivo è stato rimodulato il Quadro Economico relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economico e rimodulate le Competenze Tecniche per i relativi incarichi a professionalità esterne all'Ente e trasmesso al Dipartimento Regionale;

°con D.R.S. n° 1254 del 28/09/2021, da parte dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Energia, il Progetto è stato ammesso a Finanziamento per l'importo complessivo pari ad € 648.000,00 a valere sull'Azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020 nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per l'area Urbana Gela – Vittoria;

°con nota prot. n° 42862 del 22/12/2021 il Dipartimento regionale per l'Energia – Servizio 4 “Gestione finanziamenti comunitari, nazionali e regionali ha notificato il D.R.S. n° 1254 del 28/09/2021 di Finanziamento ed Impegno Spesa.

Dato atto che:

- ° con Determina del Dirigente n. 517 del 03.02.2022 - Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità degli “Impianti Specialistici” è stato aggiudicato all'operatore economico Studio Tecnico Girlando & Partners s.r.l.s. per €23.043,39

oltre IVA e oneri al netto del prezzo a ribasso offerto sull'importo a base d'asta di €24.256,20 e quindi per l'importo complessivo di €29.237,46;

- il Servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca" è stato affidato al professionista arch. Biagio Ravalli per l'importo di €13.500,00 quale valore economico offerto sull'importo a base d'asta di €14.008,16 e per l'importo complessivo di €17.128,80

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 05.09.2022 di approvazione in linea amministrativa il progetto esecutivo di "Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca". (PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", Azione 4.1.1), già approvato in linea tecnica dal R.U.P. arch. R. Cosentino, dell'importo complessivo di €648.000,00 secondo la seguente previsione di spesa:

Q.E. Progetto esecutivo		
DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	EURO	EURO
A) LAVORI		514.181,30
A1) a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)	26.742,58	
A2) Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)	487.611,79	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti < 10% su A	10.962,22	
Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)	4.705,00	
I.V.A. 10% su A	51.118,13	
Oneri di conferimento in discarica	8.000,00	
Bollettino MAV ANAC	375,00	
Competenze tecniche esterne CSE IVA e Cassa	19.500,00	
Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo IVA e Cassa	10.600,00	
Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria	23.100,00	
IVA e Cassa Progettazione e Direzione lavori	5.285,28	
Spese per attestato di prestazione energetica finale	0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	133.645,63	133.645,63
TOTALE ARROTONDATO		648.000,00

Dato atto che a seguito dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori il Quadro Economico relativo all'intervento di "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca" (Azione 4.1.1) si è determinato come segue:

Q.E. Progetto esecutivo POST GARA LAVORI				
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria				
	DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		26.742,58 €	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79 €	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della mano-dopera			356.709,48 €

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €	
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €	
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €	
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €	
	IVA e Cassa Progettazione e Direzione lavori		5.272,33 €	
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €	
	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		291.290,53 €	291.290,53 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €

Considerate, in ordine all'utilizzo delle economie di progetto in applicazione dell'art.26 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 /05/2022 (L. n.91/2022), la Circolare prot. n. 10469 del 19.08.2022 del Dipartimento Regionale della Programmazione e la nota prot. 14444 del 05.05.2023 del Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4.

Dato atto che i lavori di i lavori sono stati "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca" sono stati ultimati in data 04.12.2023.

Per quanto premesso il Quadro Economico a conclusione dell'intervento dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. FRASCA" si ridetermina come di seguito:

Quadro Economico conclusione operazione					
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria					
DESCRIZIONE			POST GARA LAVORI		VARIANTE
			PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
			EURO	EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €	
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)		26.742,58 €		26.742,58
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79€		511.015,12
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €	- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			356.709,48 €	372.546,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €		0,00
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €		8.604,12 €
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €		37.254,65 €
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €		1.500,00
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €		375,00

	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €		3.628,80	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €		0,00	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €		23.654,60	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.272,32 €		5.204,00	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		117.881,14€	117.881,14	93.721,18	93.721,18
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €		165.211,19	
	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €		16.521,12	
	Totale Economie da R.A.		173.409,38€	173.409,38 €	181.732,31 €	181.732,31 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €		648.000,00 €
C	Applicazione DI 50/2022 per maggiori importi lavori e spese tecniche					
C.1)	Totale Economie da R.A.				181.732,31 €	
C.2)	80% del Totale Economie da R.A.				145.385,85 €	
C.3)	Per Lavori maggior importo al netto del ribasso (32,33%) ridotto all'80%				29.207,37 €	
C.4)	IVA SU C.3) 10 %				2.920,74 €	
C.5)	Spese Progettazione e D.L al netto del Ribasso (5%) Ridotto all'80%				21.278,11 €	
C.6)	IVA 22% su C.3)				4.681,18 €	
	Totale < di C.1				58.087,40 €	58.087,40 €
	Residuo Economie da ribasso d'asta				123.644,90 €	123.644,90 €
	TOTALE COMPLESSIVO					648.000,00 €

Dato atto che con opportuni provvedimenti dirigenziali il complessivo importo di €648.000,00 è stato accertato al codice di bilancio 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/21) ed impegnato alla corrispondente risorsa 2.05.99.99.999 (ex cap. 11680/31).

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore
Visti i pareri apposti nel presente provvedimento

PROPONE

1. Approvare il “Quadro Economico conclusione operazioni” rimodulato secondo quanto dettato dalla nota prot. 14444 del 05.05.2023 del Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4 “*Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia L. Frasca*” a valere nell’ambito del “PO FESR 2014-2020. Azione 4.1.1 dell’importo complessivo di €648.000,00, redatto dal R.U.P. e di seguito meglio dettagliato:

Quadro Economico conclusione operazione		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA "L. Frasca" - Vittoria		
DESCRIZIONE	POST GARA LAVORI	VARIANTE

			PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
			EURO	EURO	EURO	EURO
A)	LAVORI			514.354,37 €		537.757,70 €
A1)	a detrarre Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)		26.742,58 €		26.742,58	
A2)	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)		487.611,79€		511.015,12	
A3)	RIBASSO OFFERTO	32,33%		-157.644,89 €		- 165.211,19 €
A4)	Totale al netto del ribasso Compreso Costo sicurezza e Costo della manodopera			356.709,48 €		372.546,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Imprevisti < 10% su A		9.561,01 €		0,00	
	Competenze tecniche art. 113 D.L. n°50/2016 (80% del 2% su A)		8.229,67 €		8.604,12 €	
	I.V.A. 10% su A4		35.670,95 €		37.254,65 €	
	Oneri di conferimento in discarica		8.000,00 €		1.500,00	
	Bollettino MAV ANAC		375,00 €		375,00	
	Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		13.500,00 €		13.500,00 €	
	IVA e Cassa su Competenze tecniche esterne Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		3.628,80 €		3.628,80	
	Collaudo impianti e collaudo tecnico Amministrativo		10.600,00 €		0,00	
	Affidamenti per I servizi di architettura e ingegneria		23.043,39 €		23.654,60	
	IVA Progettazione e Direzione lavori		5.272,32 €		5.204,00	
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione escluso R.A.		117.881,14€	117.881,14	93.721,18	93.721,18
	ECONOMIE RIBASSO		157.644,89 €		165.211,19	
	IVA RIBASSO LAVORI		15.764,49 €		16.521,12	
	Totale Economie da R.A.		173.409,38€	173.409,38 €	181.732,31 €	181.732,31 €
	TOTALE COMPLESSIVO			648.000,00 €		648.000,00 €
C	Applicazione DI 50/2022 per maggiori importi lavori e spese tecniche					
C.1)	Totale Economie da R.A.				181.732,31 €	
C.2)	80% del Totale Economie da R.A.				145.385,85 €	
C.3)	Per Lavori maggior importo al netto del ribasso (32,33%) ridotto all'80%				29.207,37 €	
C.4)	IVA SU C.3) 10 %				2.920,74 €	
C.5)	Spese Progettazione e D.L al netto del Ribasso (5%) Ridotto all'80%				21.278,11 €	
C.6)	IVA 22% su C.3)				4.681,18 €	
	Totale < di C.1				58.087,40 €	58.087,40 €
	Residuo Economie da ribasso d'asta				123.644,90 €	123.644,90 €
	TOTALE COMPLESSIVO					648.000,00 €

2. Utilizzare le economia di cui alla voce C) del superiore Quadro Economico secondo le modalità previste dalla nota prot. 14444 del 05.05.2023 del Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4.

3. Dare atto la copertura finanziaria dell'importo di €648.000,00 è a valere sul PO-FESR 2014 – 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1., giusta D.R.S. n.1254 del 28.09.2021 accertata e impegnata ai capitoli del bilancio comunale con la seguente modalità:

- in quanto ad €129.600,00 accertata in entrata al codice di bilancio 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/21) – incamerata con Rev. 4335 del 27.12.2022 e impegnata alla corrispondente risorsa 2.05.99.99.999 (ex cap. 11680/31) imp. 1680 (D.D. n. 81 del 17.01.2023);

- in quanto ad €518.400,00 accertata in entrata al codice di bilancio 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/21) – Acc. 125 e impegnata alla corrispondente risorsa 2.05.99.99.999 (ex cap. 11680/31) imp. 490/23.

4. Stabilire di trasmettere, successivamente all'adozione, il presente atto al Dipartimento regionale dell'Energia – Servizio 4 per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore amm.vo
F.to Lucia Panasia

Il Dirigente *ad interim*
f.to dott. Giuseppe Sulsenti

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Salvatore Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.02.2024

al 16.02.2024

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.02.2024

al 16.02.2024 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.02.2024 Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 31.02.2024

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno