

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 29.01.2018 Atto n° 227

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. per "Lavori di riparazione delle perdite nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi".

VISTA la presente De	eterminazione	Parere Regolarità Tecnica		
ESPRIME PARERE I	FAVOREVOLE in or	dine alla regolarità tecnica		
Si attesta la legittimi	tà, la regolarità e la c	correttezza dell'azione Amministra	ativa	
Vittoria, 16.01.2018				Il Dirigonto
			F.TO	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
		Parere Regolarità Contabile		
VISTA la presente de	eterminazione			
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE €. 31.482,35	in ordine alla regolarità contabi CAP. 12650 LIQ. 107/		
L'importo della spesa di €. 768,72 è imputata al CAP. 12650 IMP. 1572/2017 SUB 5 IMP. 1572/2017 SUB 1 CAP. 12650 VAR. 1 - €. 1.703,67				
VISTO: Si attesta la d	copertura Finanziaria	ı		
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.				
Vittoria, 29.01.2018				II D' ta cata
			F.7	II Dirigente O BASILE
Spazio riservato al S	Segretario Generale			
Vittoria,			II Se	egretario Generale
H DIDLOENTE				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.437 del 29/9/2017, dichiarata d'immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di riparazione delle perdite nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi", nell'importo complessivo di €50.000,00, di cui €37.879,20 per lavori a b.a. compresi i costi del personale, €556,80 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, €8.455,92 per IVA al 22%, €768,72 per incentivo funzioni tecniche, €1.400,00 per conferimento in discarica (compresa IVA) ed €939,36 per imprevisti ed arrotondamenti e lo stesso è stato riferito alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale 2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2264 del 5/10/2017 è stata imegnata la complessiva somma di €50.000,00 alla suindicata risorsa del bilancio comunale 2017;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016, in data 12/10/2017, autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°2275 del 6/10/2017, tali lavori sono aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. con il ribasso d'asta del 34,7205% ed affidati alla stessa, giusta Determinazione Dirigenziale n°2371 del 19/10/2017, per l'importo netto di €24.727,35, oltre €556,80 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €5.562,51 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €30.846,66;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2567/2016 è stata rideterminata in €33.954,74 la somma occorrente ai lavori di che trattasi ed impegnata alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1572/2017sub1 imp.1572/2017sub2-) del bilancio comunale 2017;
- che la ditta Di Vita Scavi s.r.l. ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 30/11/2017 registrata al n°57 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data;
- che detti lavori sono stati consegnati, in data 27/10/2017, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data e gli stessi dovevano essere ultimati entro gg.60 a decorrere da giorno 27/10/2017;
- che i lavori sono stati ultimati in data 13/12/2017, giusta verbale redatto in data 14/12/2017 e, quindi, in tempo utile;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €25.280,51, ivi compresi i costi della sicurezza, oltre €5.561,71 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €30.842,22;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €25.280,51, oltre €5.561,71per IVA al 22%, per complessivi €30.842,22;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- in data 29/12/2017 l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°5646/M in data 29/12/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €31.610,94, ivi compresi €768,72 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori di riparazione delle perdite nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. di €25.280,51, oltre €5.561,71per IVA al 22%, per complessivi €30.842,22;

Visto che per quanto sopra si è creata una economia di progetto pari ad €1.703,67;

Vista la nota prot.gen.n°5579 del 21/12/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. i dati relativi all'affidamento dei lavori, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 10/E del 21/12/2017, Cod.Id. IT02313821007_DXZIxml.p7m, assunta al prot.gen.n°57654 del 28/12/2017 e prot.n°5633/M del 28/12/2017, prodotta dalla ditta Di Vita Scavi s.r.l. di Vittoria in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €25.280,51, oltre €5.561,71 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 11/E del 21/12/2017, Cod.Id. IT02313821007, (oneri accesso in discarica), assunta al prot.gen.n°57655 del 28/12/2017 e prot.n°5634/M del 28/12/2017, prodotta dalla ditta Di Vita Scavi s.r.l. di Vittoria dell'importo netto di €524,70, oltre €115,43 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

1.	Approvare, nell'importo complessivo di €31.610,94, ivi compresi €768,72 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori di riparazione delle perdite nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi".			
2.	Liquidare e pagare alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.I.:le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €25.280,51, IVA esclusa giusta fattura elettronica 10/E del 21/12/2017, Cod.Id. IT02313821007_DXZIxml.p7m .			
3.	Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €5.561,71, sarà versat dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R n°633/72.			
4.	Liquidare e pagare alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.I.: -le competenze dovute relative agli oneri di accesso alla discarica, per l'importo di €524,70. IVA esclusa, giusta fattura elettronica 11/E del 21/12/2017, Cod.Id. IT02313821007.			
5.	Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 4), pari ad €115,43, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.			
6.	Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Di Vita Scavi s.r.l., per complessivi €25.805,21, da accreditare sul c/c acceso: -COD.IBAN=			
7.	Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Di Vita Scavi s.r.l., per complessivi €524,70, da accreditare sul c/c acceso: -COD.IBAN=			
8.	Prelevare la somma complessiva di €31.482,35 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1572/2017sub1) del bilancio comunale 2017.			
9.	Mantenere la somma di €768,72, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1572/2017sub2) del bilancio comunale 2017.			
10.	Eliminare la somma di €1.703,67, quale economia, dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Can 12650 -imp 1572/2017sub1) del bilancio comunale 2017			

- Cap. 12650 imp. 1572/2017 sub1) del bilancio comunale 2017.
- 11. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: ______.
- 12. Dare atto che gli oggetti delle suindicate fatture sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

	L'Istruttore Amm.vo	Il Dirigente	
F.TO	(M. Carmela Arena)	F.TO	(Ing. S. Privitera)

	CERTIFICAZIONE DI	PUBBLICAZIONE n		
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ssmmii				
	SI C	ERTIFICA		
che copia della prese	ente Determinazione è pub	blicata all'albo pretorio dal 30.01.2018 AL 13.02.2018		
registrata al n.	Reg. pubblicazioni			
Vittoria, lì				
		Si dispone la Pubblicazione		
		Vittoria Iì,		
II Messo		Il Segretario Generale		
	CERTIFICATO DI AVVENU	ITA PUBBLICAZIONE n		
Ai sensi e per gli effett	i dell'art.11 della L.R. 44/91	e ssmmii		
	SI C	ERTIFICA		
Che copia della preser	nte determinazione è stata	pubblicata all'Albo Pretorio		
dal 30.01.2018 AL 13.0	2.2018 registrata al n.	Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti		
reclami				
Dalla Residenza Munic	sipale, lì			
IL MESSO COMUNAL	E			
		IL SEGRETARIO GENERALE		