



R.S. 74/C.U.C. del 09.03.2018

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C.
Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

Data 14.03.2018

Atto n° 567

Oggetto: Realizzazione del controsoffitto con pannelli resistenti al fuoco e rete di protezione nella palestra della scuola F. Pappalardo.
Approvazione certificato di regolare esecuzione.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 09.03.2018

F.TO Il Dirigente
ing. A. Piccione

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA COME INDICATO
NELL'ATTO PROPOSTO

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 14.03.2018

F.TO Il Dirigente
dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- in data 05/08/2010 la società S5 s.r.l. ha stipulato con il Comune di Vittoria la Convenzione iscritta a rogito del Segretario Generale al n.2847 per un importo di €795.632,48;

- in data 8/03/2012 con Delibera di Giunta Municipale n.120, modificata con successive Delibere di G.C. n. 48 del 14/02/2013, n.329 del 24/06/2014, n.582 del 19.12.2016 e ultima n.475 del 24.10.2017 è stato disposto che, fa capo, ai sensi dell'art.3 della convenzione n.2847/2010, alla Ditta S5 s.r.l. i lavori di “Realizzazione del controsoffitto con pannelli resistenti al fuoco e rete di protezione nella palestra della scuola F. Pappalardo” per l'importo di €50.000,00;
- con Determina del Dirigente n.2452 del 31.10.2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il geom. Salvatore Filetti;
- per la realizzazione di tale opera la Società S5 s.r.l. ha conferito l'incarico di progettazione esecutiva alla MADA Engineering s.r.l.s.;
- il progetto per i lavori di “Realizzazione del controsoffitto con pannelli resistenti al fuoco e rete di protezione nella palestra della scuola F. Pappalardo” è stato approvato nella conferenza dei servizi del 21.03.2017, giusto verbale redatto in pari data;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Daniele Cianciolo, da cui si rileva che:

- l'opera è stata finanziata dalla Società S5 s.r.l. come da convenzione sottoscritta tra la società ed il Comune di Vittoria in data 05.08.2010 rep. n.2847/2010;
- la Società S5 s.r.l. ha affidato alla Mada Engineering s.r.l.s. le attività di General Contractor per le opere compensative previste;
- i lavori sono stati consegnati il 22 Dicembre 2017 come da verbale redatto in pari data;
- la durata prevista dal contratto è di gg. 60, con scadenza fissata, pertanto, al 22.02.2018;
- in data 07.02.2018, l'impresa Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s., incaricata dell'esecuzione dei lavori, ha comunicato ufficialmente alla D.L. l'avvenuta conclusione degli stessi;
- l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 13.02.2018 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- il General Contractor ha appaltato per intero le attività previste in progetto;
- sono state ottemperate le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.02.2018 e ammonta complessivamente ad €50.000,00 inclusi oneri della sicurezza e oltre IVA;
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali ed in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori e si trovano in buono stato di conservazione di manutenzione;
- l'impresa esecutrice ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- nella contabilità sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati.

Considerato quanto sopra premesso e considerate le risultanze della visita di sopralluogo, a seguito di preavviso via mail, alla quale sono intervenuti i sigg:

- ing. Daniele Cianciolo, progettista, direttore di lavori e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- ing. Salvatore Torrisi direttore operativo, ufficio di direzione lavori;

- sig. Alberto Gintoli, legale rappresentante dell'impresa esecutrice;
- sig. Giovanni Gintoli, direttore tecnico dell'impresa;
- il geom. Salvatore Filetti nella qualità di Responsabile del Procedimento.

il Direttore dei lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di €50.000,00.

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in premessa:

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione del controsoffitto con pannelli resistenti al fuoco e rete di protezione nella palestra della scuola F. Pappalardo realizzati per l'importo di €50.000,00, quale opera di mitigazione ambientale e di compensazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici (Convenzione n.2847/2010), dalla Società S5 s.r.l. e affidati per la loro esecuzione all'impresa "Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s."
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna per l'Ente.
3. Dare atto che con il certificato di collaudo l'amministrazione accetta la consegna dell'opera.
4. Dare atto che il presente atto, dopo l'approvazione, sarà partecipato alla Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale, alla Società S5 s.r.l. e al Responsabile del Procedimento.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
F.TO L. Panasia

IL DIRIGENTE
F.TO ing. A. Piccione

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all' Albo Pretorio dal 16.03.2018 AL 30.03.2018
registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 16.03.2018 AL
30.03.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....