



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Data 04.05.2023

Atto n° 1109

Oggetto: "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili". Liquidazione somme alla DAMIGA s.r.l. per adeguamento prezzi ex art.26 del D.L.50/2022. CIG: 8667174A3D. CUP: D57H21000480005.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 13.04.2023	Il Delegato di Funzioni Dirigenziali D.D. n.491/2023 f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 52.001,57 è imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 1057	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 03.05.2023	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.363 del 22/12/2020, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economico validato dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell'art.26 comma 4 del D. L.vo

n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale – Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, dell’importo complessivo di €513.000,00;

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.62 del 04/03/2021, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo validato in data 03/03/2021 dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell’art.27 del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii., per i “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale -Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, dell’importo complessivo di €513.000,00, di cui €359.973,91 per lavori, €20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 133.000,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con lo stesso atto Deliberativo n.62/2021 è stato dato atto, altresì, che il progetto trova copertura finanziaria alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5) del bilancio comunale 2020-2022—esercizio 2020, a valere sui fondi incamerati, art.1 comma 277 Legge 2015/2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n.623 del 15/03/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €513.000,00 per i “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale - Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-) del bilancio 2020-2022 - esercizio2020, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021;
- che con provvedimento Dirigenziale n°768 del 29/03/2021 è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire, per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura negoziata da esperirsi con le modalità di cui all’art.36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso, previa Indagine di Mercato per manifestazione di interesse ai sensi delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1453 del 03/06/2021 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta DAMIGA s.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) P.IVA 02379180819 per l’importo di € 239.994,61 al netto del ribasso d’asta del 33,33% oltre ad € 20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 260.020,66 oltre IVA al 10%;
- che tali lavori sono stati consegnati in data 25.08.2021, giusta verbale consegna dei lavori in via d’urgenza redatto in pari data;
- che con Determinazione Dirigenziale n.2681 del 08.11.2021, visti gli incarichi professionali affidati con le Determinazioni Dirigenziali n°1811/2021 e n°1892/2021, è stato rimodulato il Q. E. della Determinazione Dirigenziale n.623 del 15.03.2021 relativa ai lavori di cui all’oggetto senza variazione dell’importo complessivo pari ad €513.000,00, come di seguito indicato:

SOMME DEI LAVORI		
A	Importo dei lavori a base d'asta	359 973,91
B	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20 026,05
C	Sommano	379 999,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	Oneri di conferimento in discarica incluso IVA	30 000,00
E	Imprevisti	17 990,00
F	Assicurazioni tecnici	3 000,00
F'	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori cassa compresa	19 760,00
G	Spese tecniche relative al coordinamento della Sicurezza	4 980,09
H	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.	7 199,48
I	Spese tecniche per Collaudo se dovuto	4 659,91
L	Versamento contributo AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67,della legge 23/12/2005 (richiamato dall'art. 3 comma 1, lett. O), del D.lgs,. N.50/2016)	1 000,00
M	Spese per pubblicità	0,00
N	IVA al 10% sui lavori	38 000,00
O	Lavori in economia IVA compresa	6 410,56
P	Sommano	133 000,04
Q		513 000,00

Vista la scrittura privata non autenticata sottoscritta dalle parti in data 14.09.2021 e registrata al n. 33 del registro della Direzione C.U.C.;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.2773 del 18.11.2021 è stato liquidato il Certificato di Pagamento per l’anticipazione dovuta per legge di €78.006,20, oltre IVA al 10% pari ad €7.800,62;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1148 del 18.05.2022 è stato liquidato il 1° S.A.L. e 2° Certificato di Pagamento di €70.716,70, oltre IVA al 10% pari ad €7.071,67;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.101 del 18.01.2023 è stato liquidato il 2° SAL e 3° Certificato di Pagamento di €73.422,86, oltre IVA al 10% pari ad €7.342,29;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.399 del 14.02.2023 sono state liquidate le somme quali rimborso oneri di conferimento a discarica di €8.033,70, oltre IVA al 10% pari ad €803,37;

PRESO ATTO che con il Decreto-legge n. 50, entrato in vigore il 18 maggio u.s., convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 il Governo ha introdotto delle misure emergenziali che coinvolgono più settori del panorama socio-economico presente in Italia ed in particolare quello relativo all'aumento delle materie prime per gli appalti pubblici, inserito nell'art. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e l'art. 27, recante "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori" del D.L. n. 50/2022;

PRESO ATTO che la suddetta norma ha la finalità di fronteggiare il rincaro eccezionale non solo dei materiali da costruzione, prevedendo l'emissione di un Certificato di pagamento "straordinario", nel caso di intervento pubblico per il quale sia stato già adottato il SAL ed emesso contestuale certificato di pagamento relativamente ai lavori eseguiti tra il 01.01.2022 ed il 18.05.2022 (data di entrata in vigore del predetto Decreto);

DATO ATTO che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del suddetto decreto Legge n. 50/2022.

STABILITO che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al predetto periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

DATO ATTO che con D.A. n. 17/Gab del 29.6.2022, la Regione Sicilia ha adottato il "*Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022*";

Preso atto della richiesta di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 D.L. n.50/2022, presentata dalla ditta DAMIGA s.r.l., trasmessa tramite PEC del 30.12.2022;

Visto che il Direttore dei Lavori ing. Alfio Cavallaro ha redatto il SAL n. 1 BIS a tutto il 14.02.2023 e il SAL n. 2 BIS a tutto il 14.02.2023;

Visto il Certificato BIS n.1 del 14.02.2023 art.26 D.L.50 del 17.05.2022, relativo ai lavori di che trattasi, a firma del Direttore dei Lavori e del R.U.P., dell'importo di €15.856,10 oltre IVA al 10% di €1.585,61, per complessivi €17.441,71 al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nella misura del 90%;

Visto il Certificato BIS n.2 del 14.02.2023 art.26 D.L.50 del 17.05.2022, relativo ai lavori di che trattasi, a firma del Direttore dei Lavori e del R.U.P., dell'importo di €31.418,05 oltre IVA al 10% di €3.141,81, per complessivi €34.559,86 al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nella misura del 90%;

Constatato che:

- il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50, ammonta a € 52.001,57 compreso IVA al 10%;
- per la compensazione sopra determinata possono essere utilizzati i fondi stabiliti all'art 26, comma 1, del medesimo D.L. 17/05/2022, n. 50, che recita: "i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione";

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.26 del citato decreto legge, pari a netti €47.274,15 oltre IVA pari a €4.727,42 per un importo complessivo di €52.001,57, trovano

copertura per €8.995,00 alla voce imprevisti (il 50% del suo stanziamento complessivo ai termini dell'art.26 comma 1 del DL 50/2022) del quadro economico giusta Determinazione del Dirigente n.2681/2021 e per la parte restante di €43.006,57 dalle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto;

Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sui fondi incamerati art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, Cap.10000/5 imp.1291/20 del bilancio comunale, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021;

Vista la fattura elettronica n.8 del 27.03.2023, assunta al prot. gen. n.16614 del 28.03.2023 e prot.n.1894 del 04.04.2023, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di €15.856,10 oltre IVA al 10% di €1.585,61, per complessivi €17.441,71;

Vista la fattura elettronica n.9 del 27.03.2023, assunta al prot. gen. n.16615 del 28.03.2023 e prot.n.1893 del 04.04.2023, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di €31.418,05 oltre IVA al 10% di €3.141,81, per complessivi €34.559,86;

Visto il DURC prot. INAIL_36983571, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0073353_20220928;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini, previsti dall'art. 92 del D. L.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della sopracitata fattura elettronica alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

Visto che occorre procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente n°491/2023 è stata assegnata all'Arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17 comma 1-bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dell'art.17 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso,

Visto la normativa vigente

PROPONE

al Delegato di Funzioni Dirigenziali della Direzione Urbanistica ed Ecologia per i motivi sopra esposti di:

1. Riconoscere alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) via R. Ruffilli n°1 P.IVA 02379180819, l'importo in aumento pari a €47.274,15 relativo alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, oltre IVA al 10%;
2. Dare atto che l'importo di revisione è riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, come previsto per legge;
3. Dare atto che la spesa di €52.001,57, di cui €47.274,15 per revisione dei prezzi ed IVA pari a € 4.727,42, trova copertura per €8.995,00 alla voce imprevisti (il 50% del suo stanziamento complessivo ai termini dell'art.26 comma 1 del DL 50/2022) del quadro economico giusta Determinazione del Dirigente n.2681 del 08.11.2021 e per la parte restante di €43.006,57 dalle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto;
4. Liquidare e pagare alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) via R. Ruffilli n°1 P.IVA 02379180819, le competenze dovute relative al SAL n. 1 BIS e Certificato BIS n.1

del 14.02.2023 e al SAL n. 2 BIS e Certificato BIS n.2 del 14.02.2023, dei lavori come meglio specificato in premessa, dell'importo pari ad €47.274,15, IVA esclusa, giuste fatture elettroniche n.8 e n.9 del 27.03.2023;

5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €4.727,42 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.
6. Prelevare la somma di €52.001,57 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-) del bilancio 2020-2022 - esercizio2020, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021.
7. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente D57H21000480005.
8. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente 8667174A3D.
9. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta DAMIGA s.r.l., per complessivi €73.422,86, da accreditare sul c/c UNICREDIT Agenzia di Alcamo:

COD. IBAN:

10. Dare atto che i lavori oggetto della suindicata fattura sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. G. Caci)

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

1. Approvare quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
5. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D.n.491/2023
f.to Arch. Emanuele Cicciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 05.05.2023 al 19.05.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO