



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 09.11.2023...

Atto n° ...3123

Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. per “Lavori urgenti di risanamento intradosso solaio primo piano scuola SS.Rosario”.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, ...08.11.2023.....	
F.to	Il Dirigente ad interim (Dott. Giuseppe Sulsenti) D. S. n.59/2023
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _38.911,07 ___ è imputata alCAP.11850 LIQ.2692/23 VARIAZ. €.-105,23 CAP.11850 IMP.908/23	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 09.11.2023	
F.to	Il Dirigente (Dott. Giuseppe Sulsenti)
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.330 del 21/08/2023 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai “Lavori urgenti di risanamento intradosso solaio primo piano scuola SS. Rosario”, nell’importo complessivo di €40.000,00, di cui €30.114,46 per lavori a b.a., €681,16 per costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €6.775,04 per IVA al 22%, €500,00 per oneri conferimento in discarica, €1.313,43 per imprevisti ed €615,91 per incentivo funzioni tecniche 2% e lo stesso è stato individuato alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850) del corrente bilancio comunale;

- che Determinazione Dirigenziale n.2342 del 31/8/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €40.000,00 alla suindicata risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850 -imp.908/2023-) del corrente bilancio comunale, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.330 del 21/08/2023;
- che con Trattativa Diretta con unico operatore -RdO 3720836 del 5/09/2023, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°74 Reg./Serv.Manut. in data 26/09/2023, i lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. di Vittoria per l'importo complessivo di €37.203,27, giusta Determinazione Dirigenziale n°2604 del 25/09/2023;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2604/2023 è stato rideterminato in complessivi €39.632,61, ivi compresi €615,91 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente ai lavori di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850 -imp.908/23-) del corrente bilancio comunale;
 - che detti lavori hanno avuto inizio in data 25/9/2023, in via d'urgenza, giusta verbale di consegna redatto in pari data e regolarmente eseguiti ed ultimati in data 2/10/2023, giusta verbale di ultimazione redatto in pari data;

Considerato che durante i lavori è stato necessario eseguire ulteriori interventi imprevisi riguardanti lo smontaggio e rimontaggio dei sanitari presenti all'interno dei servizi igienici, si è dovuti attingere alla somma presente alla voce imprevisi del Q.E. del progetto, pari a complessivi €1.313,43;

Visti lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi a firma del R.U.P., Arch. Salvatore Loreface, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €31.484,48 oltre €6.926,59 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €38.411,07;
- i lavori corrispondono alle risultanze contabili;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. -P.I.:01680910880, come da DURC prot. INPS_37475785, con scadenza validità 9/1/2024;_

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €39.026,98, ivi compresi €615,91, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori urgenti di risanamento intradosso solaio primo piano scuola SS. Rosario", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. di €31.484,48 oltre €6.926,59 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €38.411,07 oltre a complessivi €500,00 per oneri di conferimento in discarica;

Viste le note prot.gen.n°42246 e n°42255 del 2/10/2023 con le quali sono stati comunicati alla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. i dati relativi all'affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 55 del 2/10/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°42881 del 4/10/2023, prodotta dalla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s., in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €31.484,48, oltre IVA al 22% pari ad €6.926,59 per complessivi €38.411,07;

Vista la fattura elettronica 56 del 2/10/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°42880 del 4/10/2023, prodotta dalla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s., relativa al rimborso oneri conferimento in discarica, dell'importo di €409,84, oltre IVA al 22% pari ad €90,16 per complessivi €500,00;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €39.026,98, ivi compresi €615,91, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori urgenti di risanamento intradosso solaio primo piano scuola SS. Rosario".
2. Liquidare e pagare alla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s., con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €31.484,48, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 55 del 2/10/2023, Cod. Id. IT06628860964.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €6.926,59, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Liquidare e pagare alla ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s., con sede legale a Vittoria - P.IVA: 01680910880- le competenze dovute relative agli oneri di conferimento in discarica meglio specificate in premessa, ammontanti ad €409,84, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 56 del 2/10/2023, Cod. Id. IT06628860964.
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 4), pari ad €90,16, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta G.C.R. Velardi Costruzioni s.r.l.s. per €31.894,32, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
COD.IBAN= _____.
7. Prelevare la somma complessiva di €38.911,07 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850 - imp.908/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2604/2023.
8. Rendere disponibile la somma di €105,23, quale economia, dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850 -imp.908/23-) del corrente bilancio comunale.
9. Mantenere la somma di €615,91, quale incentivi funzioni tecniche, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.11850 -imp.908/23-) del corrente bilancio comunale.
10. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
11. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
12. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
13. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
14. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
F.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.to (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...

10.11.2023. al 24.11.2023 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio