



**CITTA' DI VITTORIA**  
Libero consorzio comunale di Ragusa

Progetto di:  
"Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca"

PNRR - M5 C2 L2.1 - Rigenerazione Urbana  
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

UBICAZIONE - Isolato Via Bixio Via Marsala Via Carlo Alberto - VITTORIA

ELABORATO L

CRONOPROGRAMMA



DATA - Aprile 2023

PROGETTO



**vincenzo pitruzzello architetto**

Via Cavour 465 - 97019 Vittoria RG  
T 0932 864615 - M 338 3836618

RUP  
arch. Gioacchino Sortino

Collaboratori esterni

Rosario Cappello Ingegnere - Gianni Iacono Geologo - Danilo Busacca Architetto - Salvatore Intoci Geometra

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I	Importo a base d'asta
A	Condizioni climatiche normali
1,54	Coefficiente classe climatica
N	Tempo totale
n1	Tempo di avvio del cantiere
n2	Tempo di esecuzione lavori
i	Produzione ottimale mensile

**I Importo progettuale a base d'asta** **€ 1.747.948,17**

**Produzione ottimale mensile** **€ 120.000,00**  
 Condizioni climatiche normali  
 n1 = 0,5 mese  
 n2 = I / i \* 1,54  
 N = n1 + n2 Tempo totale

n2	1.747948,17/115.000*1,54	22,43	
N	i21+0,5	22,93	

**Durata dei lavori 18 mesi e 10 giorni, arrotondati a 18 mesi**

	MESI		PARZIALE	TOTALE
	1	Consegna dei lavori 1 ottobre 2023		
	2	Inizio dei lavori 15 ottobre 2023		
	3	Novembre 2023 x 0,85	€ 102.000,00	€ 63.750,00
	4	Dicembre 2023 x 0,80	€ 96.000,00	€ 198.000,00
	5	Gennaio 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 306.000,00
	6	Febbraio 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 414.000,00
	7	Marzo 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 522.000,00
	8	Aprile 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 630.000,00
	9	Maggio 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 738.000,00
	10	Giugno 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 846.000,00
	11	Luglio 2024 x 0,80	€ 96.000,00	€ 942.000,00
	12	Agosto 2024 x 0,80	€ 96.000,00	€ 1.038.000,00
	13	Settembre 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.146.000,00
	14	Ottobre 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.254.000,00
	15	Novembre 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.362.000,00
	16	Dicembre 2024 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.470.000,00
	17	Gennaio 2025 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.578.000,00
	18	Febbraio 2025 x 0,90	€ 108.000,00	€ 1.686.000,00
				<b>€ 1.747.948,17</b>

**Il tempo per l'ultimazione dei lavori è stabilito nella misura di mesi 18 (Diciotto).**

**La durata dei lavori equivale a 450 giorni lavorativi e consecutivi.**

Il presente programma è stato redatto secondo le indicazioni della Circolare C/175 della ex Agenzia per il Mezzogiorno.

**Il Progettista**  
arch. Vincenzo Pitruzzello