



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione Della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 65

Seduta del 04.03.2021

OGGETTO: Lavori di restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista.
Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante in corso d'opera.

In data quattro del mese di MARZO duemilaventuno alle ore 13,15 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott.ssa Giovanna Termini	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott. Gaetano D'Erba	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.01.2021

Il Dirigente

f.to Arch. M. Dimartino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.16.746,87 è imputata ai fondi dell'Ass.to Reg. Infrastrutture e Mobilità giusto DDG 330/2019
€. 5.958,66 cap. 11850 imp. 215

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 04.03.2021

Il Dirigente

f.t oBasile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Direzione C.U.C. - Provveditorato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n.107 del 19.02.2018, successivamente alla validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., arch. Giancarlo Eterno nominato con D.D. n.1932 del 24.08.2015, è stato approvato il progetto esecutivo del *"Restauro conservativo della lanterna della Basilica di San Giovanni Battista"*, redatto dall'arch. Roberto Nicastro, incaricato dal parroco pro-tempore della Basilica, dell'importo complessivo di € 230.898,94 meglio dettagliato nel quadro sottostante:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€ 144.647,92
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.451,56	
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 95.196,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA sui lavori 22%	€ 31.822,54	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50//2016 e ss.mm.ii. (Allegato ripartizione incentivi)	€ 2.275,49	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola	€ 5.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.810,30	
5	Competenze Tecniche per Collaudo Tecnico	€ 2.606,89	
6	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€ 6.832,14	
7	Conferimento in Discarica	€ 8.000,00	
8	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€ 6.873,66	
9	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Sommano (B)	€ 86.251,02	€ 86.251,02
	TOTALE PROGETTO		€ 230.898,94

- a seguito di nuova adozione del "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici" anno 2018 e successivo anno 2019 e su indicazioni di modifiche da apportare al Q.E. indicate dal Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità e Trasporto -Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative della Regione Siciliana, il Q.E. è stato riapprovato con determinazioni n. 2110 del 25.09.2018 e ultima n. 507 del 12.03.2019 e, pertanto, il quadro posto a base di gara è quello di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€ 144.647,92
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.451,56	
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 95.196,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA sui lavori 10%	€ 14.464,79	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50//2016 e ss.mm.ii. (Allegato ripartizione incentivi - 80% del 2% dei lavori)	€ 2.314,37	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola compr. Iva e competenze tecniche	€ 16.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.	€ 22.810,30	
5	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€ 6.131,40	
6	Conferimento in Discarica (iva compresa)	€ 10.000,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€ 14.500,16	
8	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Sommano (B)	€ 86.251,02	€ 86.251,02
	TOTALE PROGETTO		€ 230.898,94

- l'intera opera è finanziata con dall'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporto – Politiche Urbane e Abitative-, con D.D.G. n.755 del 10.04.2018 e successivo D.D.G. n.330 del 14.03.2019;
- a seguito di procedura negoziata, disposta con determinazione a contrarre n.1327 del 21.06.2019, i lavori di "*Restauro conservativo della lanterna della Basilica di San Giovanni Battista*" sono stati aggiudicati all'impresa Lavoro Sud srl di Favara (AG) per l'importo netto di € 63.524,53 al netto del ribasso d'asta offerto del 33,27% sull'importo a base d'asta di €95.196,36 oltre € 49.451,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , quindi per un importo complessivo di € 112.976,09 oltre IVA;
- a seguito di procedura negoziata, disposta con determinazione a contrarre n.2038 del 26.09.2019, il servizio tecnico di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E relativo ai lavori di "*Restauro conservativo della lanterna della Basilica di San Giovanni Battista*" è stato aggiudicato al professionista arch. Filippo Antonino Nasca di Catania per l'importo netto di €10.723,12 al netto del ribasso d'asta offerto del 52,99% sull'importo a base d'asta di € 22.810,30 e oltre IVA e oneri previdenziali;
- in considerazione dell'affidamento dei lavori e dell'affidamento del servizio tecnico con Determina del Dirigente n. 2665 del 03.12.2019 è stato approvato il quadro economico post gara come di seguito riportato

		PRE GARA		POST GARA	
A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€ 144.647,92		
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.451,56			
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 95.196,36		€ 95.196,36	
A3	a detrarre ribasso del 33,27% sull'importo a base d'asta			€ 31.671,83	
A4	importo netto			€ 63.524,53	
A5	importo contrattuale (A1+A4)				€ 112.976,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	IVA sui lavori 10%	€ 14.464,79		€ 11.297,61	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50//2016 e ss.mm.ii. (nella misura dell'80% del 2% di A)	€ 2.314,37		€ 2.314,37	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola compr. Iva	€ 16.000,00		€ 16.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.R.E. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (Vedi Tav. 4,1)	€ 22.810,30		€ 10.723,12	
5	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€ 6.131,40		€ 2.882,37	
6	Conferimento in Discarica (IVA compresa)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€ 14.500,16		€ 14.500,16	
8	Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
	Sommano (B)	€ 86.251,02	€ 86.251,02	€ 67.747,63	€ 67.747,63
	TOTALE PROGETTO		€ 230.898,94		€ 180.723,72

- l'economia complessiva, relativa ai ribassi d'asta della gara lavori ed della gara per l'affidamento del servizio tecnico risulta pari ad € 50.175,22;
- espletate le procedure di gara e concluso l'iter di affidamento, i lavori sono stati consegnati il 29.11.2019.

Vista la relazione sulla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Filippo Nasca in data 19.11.2020, da cui si evince che sulla base della conoscenze acquisite nel corso dei lavori, le condizioni statiche della Lanterna sono risultate precarie e vicine al collasso strutturale, notevolmente peggiorate rispetto alla fase di redazione del progetto esecutivo, ed, inoltre, nonostante siano stati effettuati interventi sulla Cupola e sulla Lanterna da parte della Protezione Civile e del Genio Civile, in epoca recente, è stato riscontrato un quadro fessurativo esteso in molte parti della stessa Cupola stessa.

Pertanto, dalle indagini svolte con l'ausilio di idonea strumentazione, di concerto con l'impresa esecutrice dei lavori, supportati dalla costante interlocuzione con il R.U.P., si è reso necessario effettuare tecniche di intervento e soluzioni diverse rispetto a quelle previste nel progetto originario che hanno comportato inevitabilmente la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere "b" e "c" e c. 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., funzionale ad apportare le modifiche rispetto al progetto originario, che non mutino l'indirizzo del progetto e non pregiudicano la finalità dello stesso, ma nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

Di fatto, vengono introdotti interventi volti al recupero delle strutture della Cupola e della Lanterna attraverso l'utilizzo di materiali e modalità di posa che assicurano il recupero e conservazione del bene, utile a preservare il manufatto da fenomeni di invecchiamento e migliorandone la staticità degli stessi, ciò comporta, oltre a una migliore funzionalità anche un ritorno economico nel tempo a favore dell'amministrazione che gestisce il bene.

Nell'impossibilità di recuperare il pinnacolo posto sulla lanterna è stato previsto il totale smontaggio dello stesso recuperandone le parti rimaste integre con la sostituzione con un nuovo elemento ricostruito fedelmente nella sua forma originaria, conservando le parti recuperate che saranno poste in una teca espositiva nel museo della Basilica di San Giovanni Battista.

Nel corso dei lavori, infine, e nel pieno rispetto della Legge Regionale: "Decreto Assessorato alla Salute del 05.09.2012" ed al fine di assicurare futuri interventi manutentivi è stata previsto l'inserimento delle linee vita e di un nuovo collegamento esterno per l'accessibilità alla Lanterna dal tetto della Chiesa ad oggi inesistente; redatto il progetto da parte del D.L. e Coordinatore della Sicurezza progettuale, l'impresa, a seguito di ricerca sul mercato e sulla base del progetto, ha fornito un'offerta economica che sottoposta alla D.L. ed al R.U.P. è stata accettata.

Altri aspetti della presente variante meglio specificati nell'elaborato computo metrico e quadro comparativo allegato, riguardano la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Pertanto è stata redatta la Perizia di Variante in corso d'opera e Assestamento Contabile delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dell'importo complessivo di € 186.682,39 di cui al Quadro di Raffronto di seguito esposto:

	Contratto Principale	Atto di Sottomissione N. 1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	144.647,92	157.888,80	74.475,95	61.235,07
PER RIBASSO D'ASTA DEL 33,27%	-31.671,83	-35.785,76		
Costi della sicurezza	49.451,57	49.451,56		
Costi della sicurezza del "piano anti-contagio per il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri"		875,59		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	112.976,09	122.103,04		
RIEPILOGO	Progetto Originario post gara D.D. n° 2665 del 23.12.2019		Perizia di Variante	
A) Lavori a Base d'Asta		112.976,09		
A) Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				122.103,04
B) Somme a disposizione amministrazione				
- Iva su lavori 10%	11.297,61		12.210,30	
- Incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i	2.314,37			
(inserite le somme effettivamente da liquidare)			1.313,63	
- Restauro specialistico degli stucchi interni alla cupola compreso iva	16.000,00		16.000,00	
- Competenze tecniche (direzione lavori, contabilità lavori, C.S.E.)				
(Importo ribassato del 52,99% offerto in gara)	10.723,12		10.723,12	
- Iva 22% e cassa 4% su competenze tecniche	2.882,37		2.882,37	
- Conferimento in discarica (iva compresa)	10.000,00		300,00	
- Imprevisti e arrotondamenti <10%	14.500,16		0,00	
- Contributo ANAC	30,00		30,00	
- Competenze tecniche perizia n°1				
(Importo ribassato del 52,99% art. 7 Scrittura privata)	0,00		6.005,61	
- Iva 22% e cassa 4% su competenze tecniche	0,00		1.614,31	
- Liste e fatture (riferimento offerta economica linee vita)	0,00		13.500,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	67.747,63	67.747,63	64.579,35	64.579,35
TOTALE		180.723,72		186.682,39

Dato atto che per l'impresa esecutrice dei lavori vi è un maggior importo contrattuale pari ad € 9.126,95 e che l'importo complessivo della Perizia è aumentato rispetto al Progetto approvato, come evidenziato nel quadro di confronto sotto riportato:

QUADRO DI CONFRONTO				
Importo netto lavori + sicurezza Perizia di Variante	122.103,04			
Importo netto lavori + sicurezza Progetto Originario	112.976,09			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	9.126,95	8,08%		
Importo totale Perizia di Variante Netto	186.682,39			
Importo totale Progetto Originario Netto	180.723,72			
Maggiore importo del progetto che trova copertura finanziaria da reperire	5.958,66	3,30%		

Dato atto che per la ditta Lavoro Sud s.r.l., esecutrice dei lavori, vi è un maggior importo contrattuale pari ad € 9.126,95 oltre IVA al 10%;

Dato atto che le competenze tecniche per la redazione della Perizia di Variante di ammontano ad € 6.005,61 oltre ad €1.614,31 per IVA e Cassa.

Dato atto che il maggior importo dei lavori trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione poste a carico dell'Ente Finanziatore, mentre l'importo eccedente pari ad €5.958,66 derivato dalla differenza tra l'importo complessivo della Perizia di Variante rispetto all'importo del Progetto Post-gara, troverà copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale.

Dato atto che la Perizia di Variante è composta dai seguenti elaborati:

Allegati Documentazione Tecnica

Ar. 01 SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA LINEE VITA FISSE;

Ar.01_BIS RELAZIONE LINEE VITA FISSE;

Ar 02 ESECUTIVI INFISSI.

Allegati Documentazione Amministrativa

D.01 - RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE;

D.02 - ELENCO PREZZI;

D.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

D.04 - QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO;

D.05 - SCHEMA ATTO di SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1;

D.06 - CALCOLO COMPETENZE TECNICHE.

VISTO il verbale di verifica, redatto in data 10.12.2020 dal R.U.P. arch. Giancarlo Eterno, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da cui si evince che la perizia di variante in corso d'opera viene verificata positivamente e pertanto, viene dallo stesso autorizzata per l'importo complessivo di € 183.682,39 di cui € 122.103,04 per lavori ed € 64.579,35 per somme a disposizione dell'amministrazione.

RITENUTO di dover approvare in via amministrativa la perizia di variante in corso d'opera.
Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1. Approvare la perizia di variante in corso d'opera e assestamento contabile, redatta dal Direttori dei Lavori, arch. Filippo Nasca dei lavori di *"Restauro conservativo della lanterna della Basilica di San Giovanni Battista"* approvata in linea tecnica dal R.U.P., arch. G. Eterno in data 10.12.2020, per l'importo complessivo di € 186.682,39 di cui € 122.103,04 per lavori ivi compresi gli oneri per la sicurezza (€ 49.451,57) ed € 64.579,35 per somme a disposizione dell'amministrazione come da seguente quadro economico:

	Contratto Principale	Atto di Sottomissione N. 1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	144.647,92	157.888,80	74.475,95	61.235,07
PER RIBASSO D'ASTA DEL 33,27%	-31.671,83	-35.785,76		
Costi della sicurezza	49.451,57	49.451,56		
Costi della sicurezza del "piano anti-contagio per il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri"				
		875,59		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	112.976,09	122.103,04		
RIEPILOGO	Progetto Originario post gara D.D. n° 2665 del 23.12.2019		Perizia di Variante	
A) Lavori a Base d'Asta		112.976,09		
A) Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				122.103,04
B) Somme a disposizione amministrazione				
- Iva su lavori 10%	11.297,61		12.210,30	
- Incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i	2.314,37			
(inserite le somme effettivamente da liquidare)			1.313,63	
- Restauro specialistico degli stucchi interni alla cupola compreso iva	16.000,00		16.000,00	
- Competenze tecniche (direzione lavori, contabilità lavori, C.S.E.)				
(Importo ribassato del 52,99% offerto in gara)	10.723,12		10.723,12	
- Iva 22% e cassa 4% su competenze tecniche	2.882,37		2.882,37	
- Conferimento in discarica (iva compresa)	10.000,00		300,00	
- Imprevisti e arrotondamenti <10%	14.500,16		0,00	
- Contributo ANAC	30,00		30,00	
- Competenze tecniche perizia n°1				
(Importo ribassato del 52,99% art. 7 Scrittura privata)	0,00		6.005,61	
- Iva 22% e cassa 4% su competenze tecniche	0,00		1.614,31	
- Liste e fatture (riferimento offerta economica linee vita)	0,00		13.500,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	67.747,63	67.747,63	64.579,35	64.579,35
TOTALE		180.723,72		186.682,39

e composta dai seguenti elaborati:

Allegati Documentazione Tecnica

Ar. 01 SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA LINEE VITA FISSE;

Ar.01_BIS RELAZIONE LINEE VITA FISSE;

Ar 02 ESECUTIVI INFISSI.

Allegati Documentazione Amministrativa

D.01 - RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE;

D.02 - ELENCO PREZZI;

D.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

D.04 - QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO;

D.05 - SCHEMA ATTO di SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1;

D.06 - CALCOLO COMPETENZE TECNICHE.

2. Dare atto che vi è un maggior importo contrattuale per l'impresa Lavoro Sud s.r.l. pari ad € 9.126,95, importo in aumento che non supera il valore del 15% del valore del contratto iniziale.
3. Dare atto l'importo contrattuale relativo alle competenze tecniche è di € 6.005,61 oltre ad IVA e Cassa per € 1.614,31.
4. Dare atto che i maggiori importi contrattuali trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e il maggior importo di perizia, per un totale di € 5.958,66, trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale alla risorsa 01112020109002 -(ex cap. 11850) del corrente esercizio finanziario
5. Dare atto che successivamente all'approvazione della presente perizia, verrà stipulato apposito atto di sottomissione.
6. Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione al fine di consentire l'ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione.

L'Istruttore Amm.vo

f.to Lucia Panasia

Il Dirigente

f.to arch. Marcello Dimartino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3__ (tre)

assenti n. /__ (/__)

votanti n. 3__ (tre)

voti favorevoli n. 3__ (tre)

voti contrari n. /__ (/__)

astenuti n. /__ (/__)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n._3__ (tre)

assenti n._/___ (_/___)

votanti n._3__ (tre)

voti favorevoli n._3__ (tre)

voti contrari n._/___ (_/___)

astenuti n._/___ (_/___)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 05.03.2021 al 19.03.2021 registrata al
n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria li,
IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05.03.2021 al 19.03.2021
che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE