



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 308

Seduta del 25.07.2023

**OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria. – Durata anni sette.**

**C.I.G. 81618614C4 - C.U.P. D59E19000150004**

**Presa d'atto della Perizia di Variante entro il quinto d'obbligo approvata con D.D. n. 1878 del 13/07/2023 (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)**

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 14,05, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
<b>Sindaco:</b>	<b>On. Francesco Aiello</b>	x	
Ass.re:	Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re:	Avv. Francesca Corbino		x
Ass.re:	Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re:	Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re:	Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re:	Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Vice Segretario Generale, Dott. Giuseppe Sulsenti

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.07.2023 Delegato	Il  con funzioni dirigenziali ( D.D. n. 943 del 17.04.2023 ) F.to Arch. E. Ciciarella
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA ULTERIORE SPESA RICHIAMANDO IL PUNTO N.2 DEL DISPOSITIVO DELIBERATIVO	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 17.07.2023	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA DIREZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA  
IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI – D.D. n. 943/2023**

Dichiara di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni e in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

**Premesso:**

- Che con delibera di C.C. n. 11 del 12/03/2019 è stato approvato il “Piano di Intervento dei Rifiuti dell’ambito di raccolta ottimale di Vittoria”. Aggiornamento Piano A.R.O. approvato con Decreto Dirigente Generale n.625 del 22-5-2015 – Approvazione quadro economico e capitolato d’oneri.”
- Che tale delibera è stata modificata, a seguito di gara deserta, con delibera di CC n. 80 del 23/12/2019 che prevede il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A</b>	<b>Servizio Base annuo</b>				
	Servizi a Canone	€	6.693.832,61		
	Servizi a Misura	€	304.894,71		
<b>B</b>	<b>Potenziamento estivo annuo</b>				
	Servizi a Canone	€	473.954,90		
	Importo annuale servizi	€	7.472.682,22		
	Importo totale dei servizi per 7 anni a base d'asta	€	52.308.775,57		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		523.087,76		
	Totale IN APPALTO	€	52.831.863,33	52.831.863,33	
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
<b>C1</b>	IVA sui Servizi (10%)	€	5.283.186,33		
<b>C2</b>	Oneri presunti conferimento in discarica (IVA compr.)	€	11.323.350,00		
<b>C3</b>	Spese gara, contributi ANAC e commissioni di gara	€	20.000,00		
<b>C4</b>	Spese tecniche per vigilanza, controllo, consulenze (compr. IVA)	€	50.000,00		
<b>C5</b>	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e DPRS n. 14/2018	€	147.233,00		
<b>C6</b>	Imprevisti e arrotondamenti (0,50 dei servizi)	€	264.159,32		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17.087.928,65	17.087.928,65	
	TOTALE A+B+C	€		69.919.791,98	
<b>D</b>	RICAVI PRESUNTI (CONTR. AMB. MEDI) A DETRARRE IVA Compresa	€	-6.000.000,00	-6.000.000,00	
	COSTO FINALE (DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI)	€		63.919.791,98	

- Che con determina n. 317 del 05/02/2021 l'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti è stato aggiudicato all'impresa CICLAT TRASPORTI AMBIENTE soc. coop. di Ravenna con il ribasso del 2,53% è quindi per l'importo netto di € 50.985.363,55 oltre ad 523.087,71 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 51.508.451,31 oltre IVA.
- Che il servizio è stato avviato in via d'urgenza a partire dal 01/08/2021 con verbale del 17/06/2021 ed inizio effettivo il 01/08/2021.
- Che il contratto è stato sottoscritto in data 08/10/2021 rep. n. 3259.
- Che il servizio è stato inizialmente diretto dal funzionario dott. Marcello Drago (in qualità di DEC), in forza alla direzione Ecologia, fino al mese di novembre 2021.
- Successivamente la direzione del servizio è stata affidata alla Delta Emme srls, nelle persone dell'ing. Giuseppe Di Martino e geom. Francesco Di Martino, cessando il proprio incarico il 18/05/2022.
- Che alla scadenza naturale dell'incarico di cui sopra, con affidamento diretto, è stato incaricato il Dott. Giuseppe Spalla, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1158/2022.
- che il Dott. Giuseppe Spalla, con nota assunta al prot.n.3249 del 31/5/2022, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni.
- Per i mesi di giugno e luglio 2022 il servizio è stato privo della figura del DEC.
- Con Delib. di G.C. n. 282 del 14.07.2022 e successivamente con Det. Dirig. n. 1789 del 25.07.2022 è stato affidato l'incarico di Direzione dell'Esecuzione del Contratto al DEC attuale, e dato incarico all'ufficio del DEC di predisporre anche “ ... apposita perizia di variante di assestamento e migliorativa del servizio , senza maggiori oneri per l'Ente o comunque nell'ambito delle somme impegnate per il servizio settennale.”
- L'ufficio del DEC attualmente in carica è stato costituito con D.D. n. 1789 del 25/07/2022 e contratto n. 56/EC stipulato mediante scrittura privata in data 01/08/2022.
- Alla data odierna l'impresa ha firmato gli atti contabili con numerose riserve ammontanti complessivamente ad € 2.724.606,90 fino al SAS n. 20 relativo ai servizi svolti nel mese di aprile 2023.
- L'impresa ha citato il Comune presso il Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di imprese in data 04.04.2023 richiedendo maggiori somme per riserve contabili al 31.01.2023

per € 2.778.050,06, maggiorato degli interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo ed i.v.a. se dovuta. Il Comune si è già costituito e la causa è pendente.

- Seguendo l'indirizzo dato dalla G.C. nella Delib. n. 282 del 14.07.2022 e dopo diversi confronti con l'Amministrazione Comunale l'Ufficio del DEC ha predisposto una Perizia di Variante individuando alcuni correttivi da apportare all'appalto (per la durata sperimentale di 13 mesi, dal 01.07.2023 al 31.07.2024) per migliorare il servizio nella sua globalità ed adeguarlo alle esigenze della nuova Amministrazione Comunale insediatesi nell'ottobre 2021, dopo l'avvio del servizio avvenuto in agosto 2021.
- Dalla relazione allegata alla suddetta P.V. si evince che i correttivi individuati da apportare al servizio, comportano la previsione di alcuni servizi aggiuntivi di cui si riscontra la carenza negli atti contrattuali:
  - *Servizio di monitoraggio (c.d. punti "M") con l'impegno di n. 2 squadre ciascuna composta da n. 2 operai e n. 1 vasca da 5 mc, per tre giorni settimanali, oppure a scelta dell'A.C. con una sola squadra composta come sopra per sei giorni settimanali frazionando il percorso in due parti (Vittoria e Scoglitti) e procedendo al monitoraggio a giorni alterni per ciascuna parte;*
  - *Incremento riassetto urbano di cui alla voce contrattuale A10 (rimozione micro discariche in ambito urbano) da 4 giorni/settimana a 5 giorni/settimana, con le stesse modalità.*
  - *Diserbo scerbatura e cura del verde delle aiuole ed aree comunali per due turni giornalieri, oltre quelle offerte dall'impresa di 300 ore annue e con le stesse modalità di cui alla O.T.;*
  - *Pulizia caditoie per n. 2.500 in aggiunta al numero offerto dall'impresa di 250/annue, con le stesse modalità di cui all'O.T. migliorativa,*
  - *Scerbatura e decespugliamento delle aree di salvaguardia dei pozzi e serbatoi idrici comunali, almeno una volta l'anno;*
  - *Incremento voli di droni giornalieri per vigilanza ambientale nel periodo estivo (da quindicinali a quotidiani) come da corrispondente voce dell'O.T.*
  - *Segnaletica fissa per l'apposizione di divieto di sosta e rimozione veicoli per l'esecuzione dello spazzamento stradale con n. 500 segnali rettangolari delle dimensioni di 60x40 cm e sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm.*
  - *Servizi in economia da richiedere alla bisogna da valutare secondo le stime dell'O.T. e da maggiorare delle percentuali di spese generali ed utile.*

*Gli obiettivi ed i risultati da conseguire per effetto della variante sono dettagliati nello Schema di Atto di Sottomissione ed in particolare nell'Elenco dei Nuovi prezzi all'interno dello stesso, riportati di seguito.*

*Le risorse economiche per far fronte ai servizi aggiuntivi (previsti per 13 mesi dal 01.07.2023 al 31.07.2024) sono state reperite mediante le seguenti economie contrattuali e di rinuncia alle seguenti forniture aggiuntive, previste nell'O.T. ma ancora non fornite:*

- *Mancata gestione delle isole ecologiche mobili per i primi 23 mesi dal 01.08.21 al 30.06.23 al netto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle isole;*
- *Fornitura compostiere elettromeccaniche* (previste n. 3);
- *Fornitura compostiere domestiche* (n. 1.500 su n. 2.000 previste);
- *Fornitura di ecobox* (previsti n.10.000);
- *Fornitura di rastrelliere per alloggio mastelli* (previste n. 1.000);
- *Fornitura di ecocompattatori* (previsti n. 20);
- *Fornitura di pannolini lavabili* (previsti n. 500).

- Dalla stessa relazione si evince che la perizia di variante non prevede variazioni di spesa in quanto le somme necessarie per i servizi aggiuntivi vengono coperte con le economie per servizi non svolti alla data odierna e per minori forniture nell'ambito di quelle offerte dall'impresa in sede di gara, come si evince dal Computo Metrico Estimativo allegato alla presente P.V.:
  - ✓ *Servizi aggiuntivi: € 675.060,03 al netto del ribasso del 2,53%, di cui € 668.204,54 per servizi aggiuntivi a misura ed € 6.855,49 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,*
  - ✓ *Servizi in diminuzione non resi dal 01.08.2021 al 30.06.2022 (gestione isole ecologiche mobili) pari ad € 186.560,03 al netto delle quote di ammortamento di € 130.000,00 per i primi 23 mesi;*
  - ✓ *Minori forniture aggiuntive proposte dall'impresa nella propria O.T. per € 488.500,00.*

Si evince inoltre che l'importo contrattuale, il Quadro Economico ed il tempo contrattuale restano invariati

Si evince ancora che è stato necessario introdurre alcuni nuovi prezzi dettagliati nell'Analisi Nuovi Prezzi, nel Computo Metrico Estimativo e nello Schema di Atto di Sottomissione, allegati alla P.V. , desumendoli da quelli contrattuali, dall'O.T. con la maggiorazione delle spese generali ed utile, nonché dal Prezziario Regionale delle OO.PP. vigente alla data dell'offerta (2020), che qui si riportano, e che contengono al loro interno gli obiettivi ed i risultati da raggiungere con la presente P.V.:

#### ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.	Articolo di E.P.	Descrizione	Prezzo
NP1	A21	Pulizia caditoie come da corrispondente voce dell'O.T. migliorativa, in aggiunta al numero offerto di 250, compreso trasporto a rifiuto. I lavori di pulizia delle caditoie dovranno svolgersi secondo un programma concordato e concentrato nei periodi che precedono la stagione autunnale in modo da garantire il funzionamento del sistema di deflusso delle acque meteoriche, ed in ogni caso entro 7 giorni dall'OdS. Cad. euro trentadue/36	32,36
NP2	A22	Incremento riassetto urbano di cui alla voce contrattuale A10 da 4 giorni/settimana a 5 giorni/settimana, con le stesse modalità. L'obiettivo è la pulizia completa e rapida dell'ambiente cittadino e il risultato deve essere la rimozione completa di tutti i rifiuti abbandonati in ambito urbano nei giorni di espletamento del servizio. Per ogni giorno in più a settimana euro milleundici/30	1.011,30
NP3	A23	Servizio di monitoraggio (c.d. punti "M") con l'impegno di n. 2 squadre ciascuna composta da n. 2 operai e n. 1 vasca da 5 mc, per tre giorni settimanali. In alternativa, a scelta dell'A.C., potrà essere utilizzata una sola squadra composta come sopra per sei giorni settimanali frazionando il percorso in due parti (Vittoria e Scoglitti) e procedendo al monitoraggio a giorni alterni per ciascuna parte, di modo che ogni parte del percorso venga monitorato ogni due giorni. L'obiettivo è la pulizia completa e rapida dei punti "M" e del relativo percorso che li collega, e il risultato deve essere l'assenza completa di rifiuti. Per ogni turno lavorativo di 6,33 h. euro quattrocentotrentotto/04	438,04
NP4	A24	Scerbatura e decespugliamento aree di salvaguardia dei pozzi e serbatoi idrici comunali, con impiego di 1 squadra composta da n. 2 operai, n. 1 vasca da 5 mc, decespugliatore,	438,04

		<p>compreso trasporto a rifiuto.</p> <p>L'obiettivo è la scerbatura e decespugliamento completo delle aree di salvaguardia dei pozzi e serbatoi idrici.</p> <p>Il risultato deve essere la pulizia e l'assenza di vegetazione ai fini della sicurezza antincendio ed igienico sanitaria delle aree interessate.</p> <p>Per ogni turno lavorativo di h 6,33. Eur quattrocentotrentotto/04</p>	
NP5	A25	<p>Diserbo scerbatura e cura del verde delle aiuole ed aree comunali, in aggiunta al numero offerto di 300 ore e con le stesse modalità di cui alla O.T., con l'impegno di n. 2 squadre ciascuna composta da n. 2 operai e n. 1 vasca da 5 mc, per sei giorni settimanali.</p> <p>I lavori dovranno svolgersi secondo un programma concordato di manutenzione di tutte le aree a verde del Comune di Vittoria a seconda della stagione.</p> <p>L'obiettivo è il diserbo, la scerbatura e la cura e manutenzione delle aree a verde del territorio comunale.</p> <p>Il risultato deve essere la manutenzione e il decoro costante, in tutti i periodi dell'anno, di tutte le aree a verde del Comune di Vittoria e Scoglitti.</p> <p>Per ogni ora. Euro cinquantasei/81</p>	56,81
NP6	<p>A26</p> <p>Voce 6.6.7 del Prezziario Reg. D.A. 04/Gab del 16/01/2019</p> <p>Prorogato a tutto il 2020 con D.A. 01/Gab del 08/01/2020</p>	<p>Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.</p> <p>1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495).</p> <p>L'intervento è finalizzato al divieto di sosta e rimozione veicoli per consentire il completo spazzamento meccanico e manuale periodico, attualmente impedito dai veicoli in sosta.</p> <p>L'obiettivo è quindi l'istallazione immediata (entro 30 giorni) della cartellonistica.</p> <p>Il risultato deve essere la possibilità di eseguire spazzamento meccanico e manuale senza l'impedimento dei veicoli in sosta.</p> <p>Cadauno. Euro centoventicinque/07</p>	125,07
NP7	A27	<p>Incremento voli di droni giornalieri per vigilanza ambientale nel periodo estivo, come da corrispondente voce dell'O.T.</p> <p>L'obiettivo è il potenziamento dell'attività di controllo per il contrasto alle discariche abusive in ambito extraurbano ed urbano del territorio comunale.</p> <p>Il risultato deve essere la restituzione di immagini utili al contrasto al fenomeno delle discariche abusive.</p> <p>Cad. euro settecentocinquanta/00</p>	750,00
NP8	A28	<p>Servizi in economia da richiedere alla bisogna da valutare secondo le stime dell'O.T. e da maggiorare delle percentuali di spese generali ed utile del 25,00%</p>	vari

Si evince infine dalla suddetta relazione alla P.V. che:

**L'inserimento in contabilità sarà subordinato alla verifica degli obiettivi e del risultato delle varie voci, come dettagliato nelle stesse.**

E che la liquidazione dei servizi aggiuntivi avverrà nel seguente modo:

- *Fino al raggiungimento dell'importo delle minori forniture aggiuntive proposte dall'impresa nella O.T., pari ad € 488.500,00 (secondo il prospetto allegato al presente atto di sottomissione), i servizi aggiuntivi verranno compensati con le minori forniture effettuate;*
  - *Al superamento di tale importo di € 488.500,00 (economie da minori servizi di gestione delle isole ecologiche mobili nei primi 23 mesi di appalto) i servizi aggiuntivi verranno sommati all'importo degli Stati di Avanzamento dei Servizi (SAS) e liquidati con gli stessi;*
  - In merito ai requisiti di legittimità previsti per le varianti dalla relazione si evince:
    - L'importo complessivo della variante (servizi aggiuntivi + servizi e forniture in diminuzione) è pari ad € 1.350.120,06 corrispondente al 2,62% dell'importo contrattuale complessivo e quindi contenuto entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018, e dell'art. 5 del contratto rep. n. 159 del 10/10/2021.
    - La P.V. rientra nelle previsioni di ammissibilità di cui all'art.106 comma 1 lett.c):  
“ .....  
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:  
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;  
.....”
- Inoltre ai sensi del comma 4 dello stesso art. 106 la variante non può essere considerata sostanziale in quanto:
- *la variante in corso d'opera non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore.*
  - *le modifiche che compongono la variante non possono essere considerate sostanziali per le seguenti motivazioni:*
    - *le modifiche al servizio non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati;*
    - *le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
    - *le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto*
- L'impresa Ciclat con nota prot. 540 del 22.06.2023 ha sottoscritto con riserva la presente P.V. e lo Schema di Atto di Sottomissione riservandosi di esplicitare le riserve con successiva comunicazione.
- A tal proposito si richiama il contenuto dell'art. 22 commi 4 e 5 del D.M. n. 49/2018:  
“ .....  
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto **ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario**, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo

*degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.*

*5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:*

*a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;*

*b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.*

*Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.*

**Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi;** ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

.....”

- La Perizia di Variante di cui all'oggetto è stata approvata dal RUP con D.D. n. 1878 del 13/07/2023.

Tutto ciò premesso

Visto:

- Il D.Lgs. 267/2000
- Visto l'OREL vigente in Sicilia

Per le motivazioni enunciate in premessa che si intendono riportate:

## PROPONE

1. Prendere atto e condividere le impostazioni della Perizia di Variante per il contratto stipulato con la Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. RA, rep. n. 3259 del 08/10/2021, avente ad oggetto il: *“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria. – Durata anni sette. C.I.G. 81618614C4 - C.U.P. D59E19000150004”* redatta dall'Ufficio del DEC in data 26/06/2023 ed approvata dal RUP con D.D. n. 1878 del 13/07/2023 composta dai seguenti elaborati:
  - 1) Relazione
  - 2) Analisi dei nuovi prezzi
  - 3) Computo metrico estimativo
  - 4) Schema Atto di sottomissione
2. Dare atto che la P.V. non comporta variazioni di spesa per l'Ente, variazioni dell'importo contrattuale, del tempo contrattuale e del Quadro Economico, e che la durata della stessa, in via sperimentale, è prevista in 13 mesi (dal 01.07.2023 al 31.07.2024).
3. Dare atto che l'importo complessivo della variante (servizi aggiuntivi + servizi e forniture in diminuzione) è pari ad € 1.350.120,06 corrispondente al 2,62% dell'importo contrattuale complessivo e quindi contenuto entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del



D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018, e dell'art. 5 del contratto rep. n. 159 del 10/10/2021.

4. Dare atto che la P.V. rientra nelle previsioni di ammissibilità di cui all'art.106 comma 1 lett.c) in quanto:

“ .....

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*

.....”

E che inoltre ai sensi del comma 4 dello stesso art. 106 la variante non può essere considerata sostanziale in quanto:

- *la variante in corso d'opera non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore.*
- *le modifiche che compongono la variante non possono essere considerate sostanziali per le seguenti motivazioni:*
  - *le modifiche al servizio non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati;*
  - *le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
  - *le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto*

5. Dare atto che la P.V. è stata sottoscritta con riserva dall'impresa Ciclat, e che ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 49/2018, essendo la variante contenuta entro il quinto d'obbligo l'impresa è tenuta ad eseguire le prestazioni in variante e la Stazione Appaltante può ingiungerne l'esecuzione sulla base dei nuovi prezzi anche non accettati, fatta salva la possibilità dell'impresa di iscrivere riserva negli atti contabili.
6. Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione data l'urgenza di attuare le previsioni contenute nella Perizia di Variante approvata con D.D. n. 1878 del 13/07/2023.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali – RUP (D.D. n. 943/2023)  
F.to(arch. Emanuele Ciciarella)

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

### **DELIBERA**

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to On. Prof. Francesco Aiello**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**F.to Avv. Giuseppe Fiorellini**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott. Giuseppe Sulsentì**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.07.2023

al 09.08.2023

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.07.2023

al 09.08.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 25.07.2023..... Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 25.07.2023...

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Giuseppe Sulsentì