



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C. - Provveditorato

Data 17.02.2021

Atto n° 416

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina". Approvazione perizia di variante.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28.01.2021

F.TO

Il Dirigente
Arch. M. Dimartino

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA SPESA A CARICO DELL'ENTE

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 17.02.2021

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria determinazione n.2868 del 23.12.2019, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. c) ai sensi l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, è stato approvato il progetto per i "Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina", €413.000,00 di cui €298.486,10 per lavori, ivi compresi €10.013,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €114.510,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di procedura negoziata i "Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina" con verbale di gara del 30.12.2019 sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta C.M.C. di Mussomeli (CL) per l'importo di €196.653,97 al netto del ribasso offerto del 31,83% sull'importo a base d'asta di €288.475,82 e oltre €10.013,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per l'importo complessivo di € 206.667,25

oltre IVA;

- con Determina del Dirigente n.2906 del 31.12.2019 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Ditta C.M.C. di Mussomeli (CL) per l'importo di €206.667,25 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per €10.013,28.
- il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 04.03.2020 e registrato in pari data al n.07 del registro delle Scritture Private della Direzione C.U.C.-Provveditorato;
- i lavori sono stati consegnati in data 06.05.2020 e i tempi stabiliti per la loro ultimazione sono stati fissati in giorni 150 e il concreto inizio degli stessi è avvenuto in data 18.05.2020;
- la copertura finanziaria per i lavori è operata con Disposizione n.722 del 12.11.2019 Dirigente Generale del DRPC Sicilia.

Vista la relazione sulla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, in data 18.01.2021, da cui si evince che per il completamento "Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina" occorre eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto principale al fine di migliorare l'intervento e per risolvere elementi di dettaglio.

Gli aspetti della variante sono meglio specificati nell'elaborato computo metrico e quadro comparativo di raffronto.

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n.6 nuovi prezzi e l'importo complessivo ammonta ad € 413.000,00 di cui al Quadro di Raffronto di seguito esposto:

A) Lavori	Progetto Originario	Perizia n. 1
Lavori complessivi	298.489,10	322.356,24
307.140,55a detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	10.013,28	15.215,69
Ribasso d'asta 31,83%288.475,82 Restano i lavori a Base d'asta	91.821,85	97.762,84
Lavori al netto del ribasso compresi oneri di sicurezza	206.667,25	224.593,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti 6,66%	19.892,76	-
Comp. tecniche esterne (Prog. Esec., coord. secur. Prog. Ed Esec., comp. cassa e IVA)	15.157,16	15.157,16
Competenze geologiche e indagini compreso cassa e IVA	4.550,29	4.550,29
Spese art.113 D.lgs 50/2016 (2,00% sui lavori) - Direzione lavori interna	5.969,78	5.969,78
Oneri di conferimento in discarica compreso i.v.a.	30.195,00	23.053,61
Collaudi (statico, amministrativo) compr. IVA e Inarcassa	8.897,00	8.897,00
IVA sui lavori (10% sui lavori)	29.848,91	22.459,34
Totale somme a disposizione	114.510,90	80.087,18
Economie di progetto originario		101.004,04
Altre economie		7.315,38
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		413.000,00

Dato atto che per l'impresa esecutrice dei lavori, C.M.C. di Mussomeli, vi è un maggior importo contrattuale pari ad € 17.926,15.

Dato atto che il maggior importo dei lavori trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione poste a carico dell'Ente Finanziatore.

Dato atto che la Perizia di Variante è composta dai seguenti elaborati:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA;
- QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO;
- QUADRO ECONOMICO;
- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI;
- SCHEMA ATTO di SOTTOMISSIONE.

Constatato che il R.U.P., dott.ssa Chiara Garofalo, in data 20.01.2021 ha verificato che:

- ✓ la perizia di variante determina un aumento dell'importo contrattuale di € 17.926,15 (pari al 8,67 %);
- ✓ non determina modifiche "sostanziali";
- ✓ è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- ✓ deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nell'istanza, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, (art. 106, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 50/2016);
- ✓ prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;
- ✓ l'impresa CMC srl di Mussomeli (CL) ha già sottoscritto, nelle parti di competenza, in segno di accettazione gli elaborati della perizia di variante;
- ✓ la perizia di variante in corso d'opera è da ritenersi "ammissibile" all'approvazione ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO di dover approvare in via amministrativa la perizia di variante in corso d'opera.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Marcello Dimartino dei "Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina" e approvata in data 21.01.2021 dal R.U.P., per l'importo complessivo di € 413.000,00 come da seguente quadro economico:

A) Lavori	Progetto Originario	Perizia n. 1
Lavori complessivi	298.489,10	322.356,24
307.140,55a detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	10.013,28	15.215,69
Ribasso d'asta 31,83%288.475,82	91.821,85	
Restano i lavori a Base d'asta		97.762,84
Lavori al netto del ribasso compresi oneri di sicurezza	206.667,25	224.593,40

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti 6,66%	19.892,76	-
Comp. tecniche esterne (Prog. Esec., coord. secur. Prog. Ed Esec., comp. cassa e IVA)	15.157,16	15.157,16
Competenze geologiche e indagini compreso cassa e IVA	4.550,29	4.550,29
Spese art.113 D.lgs 50/2016 (2,00% sui lavori) - Direzione lavori interna	5.969,78	5.969,78
Oneri di conferimento in discarica compreso i.v.a.	30.195,00	23.053,61
Collaudi (statico, amministrativo) compr. IVA e Inarcassa	8.897,00	8.897,00
IVA sui lavori (10% sui lavori)	29.848,91	22.459,34
Totale somme a disposizione	114.510,90	80.087,18
Economie di progetto originario		101.004,04
Altre economie		7.315,38
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		413.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA;

- QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO;
- QUADRO ECONOMICO;
- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI;
- SCHEMA ATTO di SOTTOMISSIONE.

2. Dare atto che per l'impresa C.M.C. srl vi è un maggior importo contrattuale pari ad € 17.926,15, importo in aumento che non supera il valore del 15% del valore del contratto iniziale.

3. Dare atto che il maggiore importo contrattuale trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione a carico dell'organismo finanziatore, giusta Disposizione n.722 del 12.11.2019 Dirigente Generale del DRPC Sicilia.

4. Dare atto che successivamente all'approvazione della presente perizia, verrà sottoscritto apposito atto di sottomissione.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Lucia Panasia

Il Dirigente
F.TO arch. Marcello Dimartino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio

dal 23.02.2021 AL 09.03.2021 registrata al n.Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 23.02.2021 AL 09.03.2021 reg. n..... e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....